



ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ./60
Հեռ. /0235/ 2-11-26

N 2/3/1-2/0784-17 12. 09 2017 թ.

«Մոնոլիտ Կապիտալ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն
պարոն Է.Մանուկյանին
Հասցեն՝ ք.Երևան, Ամիրյան 4/7

Հարգելի պարոն Մանուկյան

«Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար 24.09.2016թ. «Մոնոլիտ Կապիտալ Շին» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է թիվ «ՀՀԱՄ-ԲԸԱՇՁԲ-16/06» պայմանագիրը՝ Արտաշատ քաղաքի Ա.Խարազյանի անվան թատրոնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ-54311913 դրամ արժեքով:

Աշխատանքները նախատեսված էին ավարտելու 2016թ. դեկտեմբերի 15-ին, սակայն կապալառու կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում չի ավարտվել և ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. թիվ 153-Ն որոշմամբ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017 թվականի հուլիսի 31-ը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվել և պատվիրատուին աշխատանքների հանձնելը դարձել է ակնհայտ անհնար, ուստի հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.4 կետի «ա» և «բ» ենթակետերը, միակողմանի լուծել 24.09.2016թ. թվականին «Մոնոլիտ Կապիտալ Շին» ՍՊԸ-ի կնքված «ՀՀԱՄ-ԲԸԱՇՁԲ-16/06» ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Սեդրիկ ԿԱՐԱՀԱՄՅԱՆ

