

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
НАЧАЛЬНИК АППАРАТА
АРАРАТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

Ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ./60
Հեռ. /0235/ 2-11-26

N 2/3/1.2/575217 12 09 2017 թ.

<<Նորակ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն
պարոն Ս.Անդրեասյանին
Հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ, գ.Մխչյան

Հարգելի պարոն Անդրեասյան

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար 08.08.2016թ. <<Նորակ>> ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է թիվ <<<ՀԱՄ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/04>> պայմանագիրը՝ Արտաշատ քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ-96332970 դրամ արժեքով:

Աշխատանքները նախատեսված էին ավարտելու 2016թ. դեկտեմբերի 15-ին, սակայն կապալառու կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում չի ավարտվել և ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. թիվ 153-Ն որոշմամբ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017 թվականի հուլիսի 31-ը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվել և պատվիրատուին աշխատանքների հանձնելը դարձել է ակնհայտ անհնար, ուստի հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.4 կետի <<ա>> և <<բ>> ենթակետերը, միակողմանի լուծել 08.08.2016թ. թվականին <<Նորակ>> ՍՊԸ-ի կնքված <<<ՀԱՄ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/04>> ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

 ԼԱՐԱՀԱՄՅԱՆ

