

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
НАЧАЛЬНИК АППАРАТА
АРАРАТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ./60
Հեռ. /0235/ 2-11-26

№ 2/3/1-2/5235-17 " 22 11 2017 թ.

<<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ-ի տնօրեն
• պարոն Մ.Վահրադյանին
Հասցեն՝ ք.Ստեփանավան, Չարենցի 175

Հարգելի պարոն Վահրադյան

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար 28.08.2017թ. <<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է թիվ <<ԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-17/01>> պայմանագիրը՝ Արարատ քաղաքի ՈԿՖ Բանավանի դրենաժային համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար 81000.0 հազ.դրամ արժեքով:

Աշխատանքները նախատեսված էին ավարտելու 2017թ. նոյեմբերի 15-ին, սակայն կապալառու կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում չի ավարտվել:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվել և պատվիրատուին աշխատանքների հանձնելը դարձել է ակնհայտ անհնար, ուստի հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.4 կետի <<բ>> ենթակետը, միակողմանի լուծել 28.08.2017թ. թվականին <<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ-ի կնքված <<ԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-17/01>> ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկել միջոցներ <<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ-ին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու համար:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

 Վ.ԱՐԲԱՀԱՄՅԱՆ

