

ԵՐԵՎԱՆ Ք.ԱՎԱՆ Թ.ԾԱՐԱՎ ԱՂԲՅՈՒՐ Փ.  
N55ա ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՓՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ՝  
ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծով նախատեսված է քանդել և ապամոնտաժել Երևան քաղաքի Ավան Թ. Ծ.  
Աղբյուր փ. N55ա հասցեում գտնվող մասնաշենքերը:

Շինությունների բնութագիրը

Քանդման ենթակա շինությունները բաղկացած են 3 մասնաշենքերից և մասնաշենքերը  
միմյանց միացնող անցումային շինությունից:

Մասնաշենքերը կարկասա-պանելային են 6մ սյուների քայլով և հավաքովի ե/բ  
կլորանցքավոր ծածկի սալերով:

Մասնաշենքերի ընդհանուր շինարարական /տարածական/ ծավալը կազմում է  
20948մ<sup>3</sup>,որից ըստ քանդման աշխատանքների կատարման նախագծի հաշվարկված է 4  
ամսվա տևողություն այդ թվում 0,5 ամիս նախապատրաստական փուլի աշխատանքներ:  
Քանդման աշխատանքների նախագիծը /այսուհետև ՔԱՆ/ մշակված է ըստ ՀՀ ՇՆԵՎԿ  
3.01.01 2008-ի դրույթներով, որը ենթադրում է քանդման աշխատանքների իրականացման  
2 փուլ՝

Նախապատրաստական փուլ

Հիմնական փուլ

Նախապատրաստական փուլում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները՝

- շին հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում /ըստ անհրաժեշտության/,
- շին հրապարակի ժամանակավոր ջրամատակարարում, էլեկտրամատակարարում,
- ժամանակավոր կենցաղային և գրասենյակային շարժական շինությունների  
տեղադրում
- շենք մտնող բոլոր կոմունիկացիաների անջատում,
- ժամանակավոր հարթակների պատրաստում ե/բ հավաքովի կոնստրուկցիաների  
շտաբելավորման համար,
- վերամբարձ կռունկի գործողության գոտիների անվտանգության սահմանների  
նշահարում,
- շին հրապարակի գիշերային լուսավորություն,
- շին մեքենաների լվացման կետի պատրաստում: