

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«Շինարարության կազմակերպման աշխատանքների» նախագծով նախատեսվում է նախապատրաստել Գայի պողոտայի և «Ջրաշխարհ»-ի հարևանությամբ գտնվող այգու վերականգման և բարեկարգման շինարարական հրապարակը: Շինարարական հրապարակի կազմակերպման համար, անհրաժեշտություն է առաջանում ժամանակավորապես զբաղեցնել 8000 ք.մ. տարածքը:

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման համար, արտաքին ժամանակավոր ճանապարհի կողմից շինարարական հրապարակի պարագծով տեղադրել ժամանակավոր ցանկապատ: Կառուցվող ցանկապատի համար օգտագործել ե/բետոնյա հավաքովի էլեմենտներ, պողպատյա գլոցվածքներ, փայտանյութ, ալիքավոր թիթեղ:

Դեպի շինհրապարակ նախատեսվում է B=5.0մ լայնությամբ ցանկապատ դարպասներ՝ դռնակներով: Շինհրապարակի ներսում կազմակերպել տրանսպորտային միջոցների անվադողերի լվացման կետեր, շին հրապարակում դրսից և ներսից ապահովել լուսային ազդանշանային համակարգով: Տրանսպորտի ելունուտի համար տեղադրել երթևեկության կանոնները ազդարարող նշաններ:

Շինհրապարակից դուրս տարածքում պահպանել պատշաճ մաքրություն: Այգու կառուցման շինարարության ընթացքում պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները: Շինարարական նյութերի պահեստավորումը ելնել շինհրապարակի առկա վիճակից և դրանց ներկրումը կատարել պահեստավորման համար նախատեսված մակերեսներից: Շինհրապարակում նախատեսվում է տեղադրել էլեկտրական բետոնախառնիչներ 0.5 խ.մ. տարողությամբ: Նյութատեխնիկական մատակարարումը ապահովելու համար նախատեսվում է օգտագործել անվավոր սայլակներ և ձեռքի պատգարակներ: Շինարարության ավարտից հետո անհապաղ ազատել ժամանակավորապես զբաղեցրած 8000 ք.մ. տարածքը, անհրաժեշտության դեպքում բարեկարգել:

Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շինարարական ինդուստրիայի ձեռնարկություններից: Առաքումը ծրագրվում է այնպիսի պարբերականությամբ, որ ապահովվի աշխատանքային անընդհատությունը: Մետաղական կոնստրուկցիաները, մոնտաժային իրերը, հարդարման նյութերը ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով՝ Գայի պողոտայից, արտաքին ժամանակավոր ճանապարհով բերվում են շինարարական հրապարակ, որտեղ կատարվում է դրանց պահեստավորումը և տեղադրումը:

Շինհրապարակում նախատեսվում է ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում և ջրամատակարարում:

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող տեխնիկական, տնտեսագիտական և կազմակերպչական միջոցառումների համալիր:

Բետոնի խտացումը անրաժեշտ է իրականացնել խորքային և մակերեսային թրթռիչներով:

Կաղապարամածերի քանդումը թույլատրվում է բետոնի նախագծային 70 % ամրության ձեռք բերումից հետո:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Գ/Գ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	
1	ԳԼԽԱԹԵՐԹ	ՇԿ-1
2	ՇԻՆ-ԳՐԱՊՈՐԱԿԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՇԿ-2
3	ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՇԿ-3

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ՔԵՆԵՋՅԱՆ	ԳԱՅԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԵՎ «ՋՐԱՇԽԱՐՀ»-Ի ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՐԱԿԱՅՎԱԾ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	XX		
Ն.Գ.ԱՄՐՏԱՐԱՊԵՏ	Գ.ԲԱԲԱԶԱՆՅԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Տ.ԲԱԲԱՅԱՆ				
		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ԱՆ	ՇԿ-1	3
		ԳԼԽԱԹԵՐԹ	 «ԵՃՇՊՀ»		