



«Հաստատում եմ»
Սիսիանի քաղաքապետ
Է. Հակոբջանյան
« _____ » _____ 2015թ.

Թերությունների ակտ

Մենք ներքոստորագրողներս՝ քաղաքաշինության բաժնի պետ Կ. Աղալյանը, քաղաքաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ Կ. Հարությունյանը, «Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ ճարտարագետ Վ. Գալստյանը «Սիսիան քաղաքային համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման» աշխատանքների համար չափագրեցինք հետևյալ ծավալները

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	2	3	4
	Որոտան փողոց թիվ 1 շենք		
1	Գոյություն ունեցող ասբոհերձաքարե տանիքի քանդում	քմ	667,2
2	Թիթեղյա ծածկի քանդում (տանիքի ճոռեր)	քմ	81,6
3	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	մ	85,40
4	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	3,50
5	Նոր փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում (հենագերան, կանգնակ, թեքան, ծալեղ)	խմ	1,4
6	Տանիքի փայտե կոնստ. -ի մետաղական ամրացման դետալների (ճարմանդներ, ձգաններ) տեղադրում (ամրան Փ 10 А I)	կգ	80,0
7	Տանիքի ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	4,0
8	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. (КП-21-0,5 մմ) կավարամածի մասնակի լրացումով	քմ	667,2
9	Տախտակ կավարամածի ըստ նախագծի	խմ	3,52
10	Տանիքի գազաթագծի, թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	19,5
11	Տախտակ գազաթագծի ըստ նախագծի	խմ	1,80
12	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գծմ	136,0
13	Ջրհորղան ձագարների տեղադրում Փ-100մմ տրամագծով ցինկապատ	հատ	9,0
14	Տանիքի ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	20,5
15	Տանիքի զոգնոցի կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	72,0
16	Ջրորղան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-125 մմ	մ	130,50
17	Տանիքի ապամոնտաժված մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ավելացնելով նոր նյութ	մ	85,40
18	Տանիքի նոր մետաղական ճաղաշարի կառուցում	մ	36,60
19	Ամրան Փ10 А I	տն	0,086
20	Ամրան Փ18 А III	տն	0,1464
21	Շերտապողպատ 40*3մմ	մ	25,00
22	Օդափոխիչ հորանների պատերի բարձրացում Բ 10 դասի թեթև բետոնով մինչև 150 մմ հաստությամբ	խմ	1,02
23	Ասբոցեմենտե խողովակների տեղադրում Փ100մմ տրամագծով	մ	21,60
24	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում օդափոխիչ հորանների վրա	տն	0,096
25	Անկյունակ 32x32	մ	73,80
26	Օդափոխիչ հորանների ծածկի կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	12,9
27	Մետաղական ճաղաշարի էլեմենտների յուղաներկում սև գույնի	քմ	42,70
28	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	11,30
29	Շին աղբի մաքրում	տն	14,62
30	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	14,62
31	Շին աղբի տեղափոխում 6կմ հեռավորության վրա	տն	14,62
	Ընդամենը		

Որոտան փողոց թիվ 2 շենք				
32	Գոյություն ունեցող ասրոհերձաքարե տանիքի քանդում	քմ	668,0	
33	Թիթեղյա ծածկի քանդում (տանիքի ճոռեր)	քմ	81,6	
34	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	մ	90,00	
35	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	3,30	
36	Նոր փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում (հենագերան, կանգնակ, թեքան, ծպեղ)	խմ	1,3	
37	Տանիքի փայտե կոնստ. -ի մետաղական ամրացման դետալների (ճարմանդներ, ձգաններ) տեղադրում (ամրան Փ 10 А I)	կգ	76,0	
38	Տանիքի ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	4,0	
39	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. (КП-21--0,5 մմ) կավարամածի մասնակի լրացումով	քմ	668,0	
40	Տախտակ կավարամածի ըստ նախագծի	խմ	3,10	
41	Տանիքի գազաթափ, թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	19,5	
42	Տախտակ գազաթափ ըստ նախագծի	խմ	1,60	
43	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գծմ	136,0	
44	Ջրհորղան ձագարների տեղադրում Փ-100մմ տրամագծով ցինկապատ	հատ	9,0	
45	Տանիքի ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	20,5	
46	Տանիքի գոգնոցի կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	72,0	
47	Ջրորղան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-125 մմ	մ	130,50	
48	Տանիքի ապամոնտաժված մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ավելացնելով նոր նյութ	մ	90,00	
49	Տանիքի նոր մետաղական ճաղաշարի կառուցում	մ	34,30	
50	Ամրան Փ10 А I	տն	0,080	
51	Ամրան Փ18 А III	տն	0,1400	
52	Շերտապողպատ 40*3մմ	մ	23,50	
53	Օղափոխիչ հորանների պատերի բարձրացում Р 10 դասի թեթև բետոնով մինչև 150 մմ հաստությամբ	խմ	1,20	
54	Ասբոցեմենտե խողովակների տեղադրում Փ100մմ տրամագծով	մ	21,60	
55	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում օղափոխիչ հորանների վրա	տն	0,096	
56	Անկյունակ 32x32	մ	73,80	
57	Օղափոխիչ հորանների ծածկի կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	12,9	
58	Մետաղական ճաղաշարի էլեմենտների յուղաներկում սև գույնի	քմ	45,00	
59	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	11,30	
60	Շին աղբի մաքրում	տն	10,80	
61	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	10,80	
62	Շին աղբի տեղափոխում 6կմ հեռավորության վրա	տն	10,80	
Ընդամենը				
Որոտան փողոց թիվ 5 շենք				
63	Գոյություն ունեցող ասրոհերձաքարե տանիքի քանդում	քմ	563,2	
64	Թիթեղյա ծածկի քանդում (տանիքի ճոռեր)	քմ	66,6	
65	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	մ	87,00	
66	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	3,10	
67	Նոր փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում (հենագերան, կանգնակ, թեքան, ծպեղ)	խմ	1,1	
68	Տանիքի փայտե կոնստ. -ի մետաղական ամրացման դետալների (ճարմանդներ, ձգաններ) տեղադրում (ամրան Փ 10 А I)	կգ	72,0	
69	Տանիքի ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	4,0	
70	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. (КП-21--0,5 մմ) կավարամածի մասնակի լրացումով	քմ	563,2	
71	Տախտակ կավարամածի ըստ նախագծի	խմ	3,0	
72	Տանիքի գազաթափ, թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	15,0	
73	Տախտակ գազաթափ ըստ նախագծի	խմ	1,50	
74	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գծմ	111,0	
75	Ջրհորղան ձագարների տեղադրում Փ-100մմ տրամագծով ցինկապատ	հատ	9,0	
76	Տանիքի ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	18,0	
77	Տանիքի գոգնոցի կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	58,8	

78	Ջրորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Φ -125 մմ	մ	130,50
79	Տանիքի ապամոնտաժված մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ավելացնելով նոր նյութ	մ	87,00
80	Տանիքի նոր մետաղական ճաղաշարի կառուցում	մ	27,60
81	Ամրան Φ 10 A I	տն	0,065
82	Ամրան Φ 18 A III	տն	0,1150
83	Շերտապողպատ 40*3մմ	մ	25,00
84	Օղափոխիչ հորանների պատերի բարձրացում ρ 10 դասի թեթև բետոնով մինչև 150 մմ հաստությամբ	խմ	1,02
85	Ասբոցեմենտե խողովակների տեղադրում Φ 100մմ տրամագծով	մ	21,60
86	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում օղափոխիչ հորանների վրա	տն	0,096
87	Անկյունակ 32x32	մ	66,00
88	Օղափոխիչ հորանների ծածկի կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	12,9
89	Մետաղական ճաղաշարի էլեմենտների յուղաներկում սև գույնի	քմ	38,85
90	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	11,30
91	Շին աղբի մաքրում	տն	9,60
92	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	9,60
93	Շին աղբի տեղափոխում 6կմ հեռավորության վրա	տն	9,60
	Ընդամենը		

Քաղաքաշինության բաժնի պետ

Քաղաքաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ

“Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն” ՀՈԱԿ ճարտարագետ

Կ. Աղայան

Կ. Հարությունյան

Վ. Գալստյան