

3. III. 24/2)

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ

[Signature]

Ա.Ռ. Գրիգորյան

«26» 01 2016թ.

ԾԱԿԱԼԱ ԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ թիվ 4 տուրբոզենտրատորի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
Գեներատոր TГ-4 (TBB-220-2A)				
1	Նախապատրաստել վերանորոգման տարածքը և սարքավորումները հետագա մաքրումով և հավաքումով: $4 \times 4 \times 7,2 = 115,2$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	115,2	
2	Գազահովացուցիչի նորոգում (հանում, քանդում, մաքրում, ներկում կիպացնող ռետինի փոխում, հավաքում, մամլում, տեղադրում):	գազահովացուցիչ	4	
3	Կտրվածքավոր (Торцевой) վահանների երկու կեսերի, յուղորսիչների, դիֆուզորների հանում և տեղադրում: Ծանոթություն 4, K=2,5:	հատ	4	
4	Դիֆուզորի, վահանների և յուղորսիչների նորոգում տուրբոզենտրատորի մի կողմից արատավոր կիպացնող դետալների փոխարինումով:	լրակազմ	2	
5	Քանդել, բացել գեներատորի ներքևի մտուցը, ստուգել ներքին մակերեսները, փաթույթների վիճակը և մաքրել գեներատորի ներքին մասը: Փակել գեներատորի ներքևի մտուցը: $2 \times 5 \times 7,2 = 72$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	72	
6	Ուռտորի հոսանքաբեռիչների ստուգում և մաքրում:	լրակազմ	1	
7	Փաթույթների ճակատային մասերի լվացում լվացող հեղուկով բնական չորացումով:	ստատոր	2	
8	Ստատորի փաթույթների հաղորդաթիթեղակալների և ճակատային բանդաժի ամրացման ստուգում: Ծայրային արտանցիչի մաքրում և ստուգում: $2 \times 2,5 \times 7,2 = 36$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	36	
9	Ստատորի փաթույթի ջրամատակարարման համակարգի զննում և վերանորոգում (Հավաքիչներ, էլեկտրամեկուսիչներ, ճնշումային և դատարկվող խողովակներ): $3 \times 3 \times 7,2 = 64,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	64,8	
10	Գազային համակարգի նորոգում առանց արմատուրայի նորոգման:	լրակազմ	1	
11	Տուրբոզենտրատորի անկիպությունների վերացում անգազանցիկության ստուգումով:	հատ	1	
Սեփական կարիքների գեներատոր ГСР-4 (ТБС-6-2):				
1	Օդահովացուցիչի նորոգում, կափարիչի հանում, քանդում, մաքրում, ներկում կիպացնող ռետինի փոխում, հավաքում, մամլում, տեղադրում:	գազահովացուցիչ	4	
2	Կտրվածքավոր վահանների երկու կեսերի, դիֆուզորների հանում, նորոգում և տեղադրում:	հատ	4	
3	Ստատորի փաթույթների ճակատային և արտանցիչների ստուգում: $3 \times 3 \times 7,2 = 64,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	64,8	
Գեներատորի գրգռիչ ВТГ-4 (ВТГ-2700/500):				
1	Գրգռիչի օդահովացուցիչի նորոգում, հանում, մաքրում, ներկում կիպացնող ռետինի փոխարինում, հիդրավլիկ փորձարկում, հավաքում, տեղադրում:	օդահովացուցիչ	4	
2	Գրգռիչի նորոգում առանց փաթույթների վերափաթաթման: Կտրվածքավոր վահանների հանումով և տեղադրելով:	գրգռիչ	1	
3	Ստատորի փաթույթների ճակատային և արտանցիչների ստուգում: $3 \times 3 \times 7,2 = 64,8$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	64,8	
Սեփական կարիքների գեներատորի գրգռիչ ВГСР-4 (ВТ 50-3000):				

n/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	Գրգռիչի նորոգում խարիսխի դուրս հանումով առանց փաթույթների վերափաթաթման:	գրգռիչ	1	
2	Գրգռիչի խարիսխի փոխում կամ նորոգում: $2 \times 3,5 \times 7,2 = 50,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	50,4	
	ՏԴ-4 Չեներատորի գրգռիչ ՍՈՒ-30-400:			
1	Ենթագրգռիչի նորոգում, բոլոր դետալների մաքրում (քանդում և հավաքում): $3 \times 3 \times 7,2 = 64,8$ մարդ/ ժամ	մարդ x ժամ	64,8	
	Վերանորոգման ընթացքում ստուգել հանգույցներում օտար առարկաների բացակայությունը:			
	Վերանորոգման ընթացքում հանգույցային արձանագրությունները և տեխնիկական հաշվետվությունները կազմել համաձայն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գործող ձևերի:			
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում:			
	Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը և նյութերը տրամադրվում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից:			

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով

ՎՆԿԲ պետ

ԷԱ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Օ.Գ. Գևորգյան

Կ.Կ. Կարապետյան

Վ.Վ. Գևորգյան