

«Երևանի Մխիթար Զեբաղու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքի առաջին հարկի (սիմուլացիոն կենտրոն), վերանորոգում

## Տեղային նախահաշիվ 2-1

N7 տեղեկագիր 2016թ.

## Նախահաշվի արժեքը

41004.87 հազ.դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.95682	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2,62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1,1322612	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժեք հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		քանդման աշխատանքներ														
1	23-151	Միջնորմների քանդում 10սմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	17.50	0.344	0.050	0.673	0.130							0.80	14.06
2	23-143	Տուֆե շարվածքով պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	27.33	2.400	1.100	4.696	2.886							7.58	207.24
3	11-225	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	1656.50	0.390		0.763	0.000							0.76	1264.17
4	10-34 q=0.8	Պատերից փայտե վահանների քանդում	մ <sup>2</sup>	50.40	0.240	0.016	0.470	0.042							0.51	25.79
5	34-316 34-352 q=0.5	Կախովի պլաստմասե առաստաղի քանդում կարկասով	մ <sup>2</sup>	55.00	0.7275	0.0235	1.424	0.062							1.485	81.682
6	11-229	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	603.00	0.510		0.998	0.000							1.00	601.78
7	23-174	Գոյություն ունեցող դռների քանդում	մ <sup>2</sup>	68.74	0.457	0.098	0.894	0.257							1.15	79.15
8	25-17 k=0.6, 0.7	Պատուհանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	տ	0.93	13.860	2.849	27.122	7.476							34.60	32.18
9	23-173	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	83.58	0.805	0.098	1.575	0.257							1.83	153.15
10	11-80	Պատերից ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	38.0	0.140		0.274	0.000							0.27	10.41
11	23-166	Կերամիկական սալերով հատակների քանդում շրիշակների հետ միասին	մ <sup>2</sup>	32.50	0.186	0.022	0.364	0.058							0.42	13.71
12	23-171	Լինոլեումե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	78.00	0.074		0.145	0.000							0.15	11.34
13	23-171	Կավրոլիտե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	52.50	0.074		0.145	0.000							0.15	7.63
14	23-163	Փայտե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	45.50	0.142	0.063	0.278	0.165							0.44	20.16
15	23-161	Բետոնե շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.70	3.600	1.700	7.045	4.461							11.51	31.06
16	23-161	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ <sup>3</sup>	3.40	3.600	1.700	7.045	4.461							11.51	39.12
17	13-5	Պատերի հաղձասալերի քանդում	մ <sup>2</sup>	34.00	0.300		0.587	0.000							0.59	19.96
18	15-37	Պատերից պաստառների քանդում	մ <sup>2</sup>	80.20	0.067		0.130	0.000							0.13	10.44
19	11-95	Գոյություն ունեցող հենապատի խորշերի ցավազե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	63.80	0.126	0.002	0.247	0.005							0.25	16.03
	9-118	Գոյություն ունեցող խորշերի մետաղե ծածկոց-սալերի ապամոնտաժում	տ	2.15	21.540	0.140	42.150	0.367							42.52	91.41
20	23-158	Գոյություն ունեցող հովանոցի ծածկի քանդում կավաքամածի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	11.00	0.251	0.038	0.491	0.100							0.50	5.50
21	9-47	Մետաղական հովհանոցի ապամոնտաժում	տ	0.35	11.400	12.320	22.308	32.328							54.64	19.12
22	9-111	Մետաղական շինության ապամոնտաժում	տ	2.50	6.000	10.360	11.741	27.185							38.93	97.31
23	23-139	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.50	3.200	1.800	6.262	4.723							10.99	16.48

24	16-60	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	27.20	0.440		0.861	0.000							0.86	23.42
25	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում 7սմ	ս <sup>3</sup>	2.52	0.826	0.784	1.62	2.06							3.67	9.26
26	1-194	Հողի մշակում ձեռքով IV կարգի	ս <sup>3</sup>	22.42	1.94		3.80	0.00							3.80	85.11
27	1-201	Հողի ետլիցք տոփանումով	ս <sup>3</sup>	2.30	0.56		1.10	0.00							1.10	2.52
28	23-228	Ավելորդ գրունտի և աղբի բարձում ամ ձեռքով	տ	171.36	0.18		0.35	0.00							0.35	60.36
29	գնաց.3	Շինաղբի տեղափոխում 10կմ	տ	171.36		0.75		1.97							1.97	337.24
		<b>բացվածքի ուժեղացում և պատի շարվածք</b>														
1	25-16	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.265	35.9	0.17	70.25	0.45	էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.780	0.11	0.106	70.802	18.78
2	ինֆ.տեղ.	Պողպատե անկյունակ 75*75*5	գծմ	38.0			0.00	0.00	Պողպատե անկյունակ 75*75*5	գծմ	1.00	2.200	2.49	2.491	2.491	94.66
3	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5*50*400	կգ	32.950			0.00	0.00	Պողպատե թիթեղ	կգ	1.000	0.384	0.43	0.43	0.43	14.33
4	ինֆ.տեղ.	Ամրան Ф12А500с	տ	0.0149			0.000	0.000	Ամրան Ф12А500с	տ	1.0	331.944	375.85	375.85	375.85	5.61
5	3-40	Պատի շարի իրականացում ու/կ տուֆ քարով	ս <sup>3</sup>	18.44	2.9	0.9500	5.675	2.493	ու/կ տուֆ	ս <sup>3</sup>	0.9200	6.528	6.80	12.099	20.267	373.72
6	8-59	Պատի ամրանավորում Ф8Ас-I	կգ	40	0.0278	0.00138	0.054	0.004	ց/ավազե շաղախ	ս <sup>3</sup>	0.1800	26.000	5.30			
		<b>բացվածքներ</b>														
1	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ /բացվող, արտերկիր/	ս <sup>2</sup>	33.04			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ /բացվող, արտերկիր/	ս <sup>2</sup>	1.000		31.39	31.389	31.39	1037.09
2	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ /չբացվող,արտերկիր/	ս <sup>2</sup>	46.0			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ /չբացվող,արտերկիր/	ս <sup>2</sup>	1.000		22.25	22.250	22.25	1022.39
3	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ արտերկիր	ս <sup>2</sup>	43.6			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ արտերկիր	ս <sup>2</sup>	1.000		36.67	36.667	36.67	1597.76
4	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում /չբացվող և ֆրամուզա, արտերկիր/	ս <sup>2</sup>	12.8			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում /չբացվող և ֆրամուզա, արտերկիր/	ս <sup>2</sup>	1.000		33.33	33.333	33.33	426.66
5	ինֆ.տեղ.	Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում ջերմակամուրջով 4+4մմ	ս <sup>2</sup>	3.96			0.00	0.00	Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում ջերմակամուրջով	ս <sup>2</sup>	1.000		66.67	66.667	66.67	264.00
6	ինֆ.տեղ.	Բարդ փական	հատ	9.0			0.00	0.00	Բարդ փական	հատ	1.000		6.67	6.667	6.67	60.00
7	ինֆ.տեղ.	Միջատապաշտպանիչ ցանց	ս <sup>2</sup>	33.04			0.00	0.00	Միջատապաշտպանիչ ցանց	ս <sup>2</sup>	1.000		7.00	7.000	7.00	231.28

8	7-51 7-47	Պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	31.26	0.780	0.02	1.53	0.05							1.58	49.35
9	ինՖ.տեղ.	Պատուհանագոգեր 600մմ հաստ.	գծմ	52.1			0.00	0.00	Պատուհանագոգեր 600մմ հաստ.	գծմ	1.00	5.500	6.227	6.227	6.23	324.45
		<b>հատակներ</b>														
1	5-85 5-86	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 3սմ հաստ	մ <sup>2</sup>	620.4	0.14	0.01	0.27	0.03	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0306	26.000	0.90	0.901	1.20	745.11
2	5-123	Լամինատե հատակների իրականացում /7-8մմ/ սպունգով,	մ <sup>2</sup>	50.7	0.43	0.03	0.84	0.08	լամինատ, սպունգ, շրիշակ	մ <sup>2</sup>	1.02	3.389	3.91	3.914	4.83	245.09
3	11-201	Վինիլային 4.0մմ հաստ. հատակների իրականացում ՄԴՖ 60մմ շրիշակով	մ <sup>2</sup>	531.50	0.436	0.0075	0.853	0.020	հարթաշերտ	կգ	3.600	0.220	0.90	11.796	12.669	6733.440
									PVC 4.0մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	1.0	9.0	10.19			
									սոսինձ	կգ	0.3	0.48	0.16			
									շրիշակ	մ	0.71	0.68	0.55			
4	5-115	Կերամիկական սալերով հատակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	33.5	0.61	0.05	1.19	0.13	կերամիկական սալեր	մ <sup>2</sup>	1.020	4.306	4.973	5.630	6.954	232.97
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0223	26.000	0.66			
5	11-252	Կերամիկական սալերով շրիշակների իրականացում 15սմ բարձրությամբ	գծմ	17.1	0.171	0.012	0.33	0.03	կերամիկական սալեր	մ <sup>2</sup>	0.157	4.306	0.765	0.824	1.190	20.36
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0020	26.000	0.06			
6	5-128	Լինոլեումե հատակների իրականացում պոլիմերային 60մմ շրիշակների հետ սիասին	մ <sup>2</sup>	5.10	0.44	0.01	0.86	0.03	սոսինձ	մ <sup>2</sup>	0.500	0.58	0.33	3.535	4.423	22.555
									լինոլեում	մ <sup>3</sup>	1.0200	2.589	2.990			
									շրիշակ	մ <sup>2</sup>	1.0700	0.18	0.22			
		<b>հարդարման աշխատանքներ</b>														
1	15-309	Շեպերի բարիտե սվաղի իրականացում 30մմ հաստ. Ցանցով	մ <sup>2</sup>	5.1	1.27	0.22	2.485	0.577	ցեմենտ	տն	0.0297	43.333	1.46	8.238	11.301	57.63
									բարիտ. ավազ	կգ	20	0.209	4.733			
									ցանց	մ <sup>2</sup>	1.08	0.550	0.67			
									պողպատ կլոր	կգ	3.6	0.3375	1.38			
2	11-178	Պատերի լավիթակ գաջի սվաղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	860.50	0.58	0.1192	1.135	0.313	Գաջ	տ	0.0241	19.167	0.52	0.524	1.972	1696.87
									Ջուր	մ <sup>3</sup>	0.0070	0.15	0.001			
3	15-262	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	700.0	0.464	0.07	0.91	0.18	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0178	26.000	0.52	0.524	1.61	1127.29
4	15-309	Պատերի բարիտե սվաղի իրականացում 30մմ հաստ. Ցանցով	մ <sup>2</sup>	33	1.27	0.22	2.485	0.577	ցեմենտ	տն	0.0297	43.333	1.46	8.238	11.301	372.93
									բարիտ. ավազ	կգ	20	0.209	4.733			
									ցանց	մ <sup>2</sup>	1.08	0.550	0.67			
									պողպատ կլոր	կգ	3.6	0.3375	1.38			
5	11-188	Շեպերի բարձրորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	43.00	1.5	0.2240	2.935	0.588	Գաջ	տ	0.0528	19.167	1.15	1.149	4.672	200.88
									Ջուր	մ <sup>3</sup>	0.0157	0.15	0.003			

6	11-107	Դռների և պատուհանների շեղերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղի իրականացում	գծմ	218.1	0.180	0.01	0.35	0.03	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0067	26.000	0.20	0.197	0.58	125.56
7	5-85 5-86	Պատուհանագոգերի տակ ց/ավազե 5սմ շերտի իրականացում	մ <sup>2</sup>	31.0	0.220	0.01	0.43	0.03	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.051	26.000	1.49	1.487	1.94	60.25
8	14-380	Պատերի քսահարթում գիպոսնիտով	մ <sup>2</sup>	800	0.0682	0.0002	0.13	0.00	գիպոսնիտ	կգ	9.00	0.067	0.68	0.683	0.817	653.39
9	14-418	Պատերի ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	մ <sup>2</sup>	1526.00	0.231	0.0090	0.452	0.024	Լատեքս	կգ	0.63	1.108	0.79	0.883	1.358	2072.91
									ծեփամածիկ	կգ	0.51	0.160	0.092			
10	14-418	Շեղերի ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	մ <sup>2</sup>	111.18	0.231	0.0090	0.452	0.024	Լատեքս	կգ	0.63	1.108	0.79	0.883	1.358	151.02
									ծեփամածիկ	կգ	0.51	0.160	0.092			
11	13-137	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ <sup>2</sup>	71.50	1.25	0.0200	2.446	0.052	հաղճասալ	մ <sup>2</sup>	1.09	4.014	4.95	5.396	7.894	564.42
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0150	26.000	0.44			
12	34-316 34-351	Առաստաղների երեսապատում արմատրոնգով կարկասով	մ <sup>2</sup>	36.00	1.562	0.0483	3.057	0.127	արմատրոնգ	մ <sup>2</sup>	1.02	3.000	3.46	5.693	8.876	319.55
									պորֆիրներ	գծմ	4.00	0.492	2.228			
13	34-316 34-351	Առաստաղների երեսապատում գիպսակարտոնե 9.5մմ հաստ. սալերով կարկասով	մ <sup>2</sup>	549.00	1.562	0.0483	3.057	0.127	գիպսատվարաթղթե սալեր	մ <sup>2</sup>	1.02	0.686	0.79	3.021	6.204	3405.91
									պորֆիրներ	գծմ	4.00	0.492	2.228			
14	շուկա	Հաշմանդամների համար նախատեսված փոշեներկված	գծմ	28.00			0.00	0.00	բազրիք	գծմ	1.0	20.000	22.65	22.65	22.65	634.07
		<b>հենապատ և թեք հարթակ</b>														
1	8-11-1	Խճի շերտ տոփանումով	մ <sup>3</sup>	1.8	0.45	0.37	0.88	0.97	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.15	4	2.25	10.50	12.35	22.23
2	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5բետոնե	մ <sup>3</sup>	2.4	0.7	0.28	1.37	0.73	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.02	24.389	2.00	64.00	66.10	158.64
3	26-34	Բետոնե հենապատի իրականացում B15բետոնով	մ <sup>3</sup>	6.70	1.55	0.33	3.03	0.87	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	29.03	33.53	40.211	44.110	295.540
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	0.72	3.5	2.84			
									հեղյուս	կգ	0.9	0.97	0.99			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0165	152.78	2.85			
4	26-11	Ե/բետոնե թեք հարթակի իրականացում B15բետոնով Փ10 A500c ամրանով	մ <sup>3</sup>	4.10	1	0.77	1.96	2.02	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.015	29.03	33.37	35.049	39.026	160.007
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	0.08	3.5	0.30			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0080	152.78	1.38			
5	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ10A500c	տ	0.1			0.000	0.000	Ամրան Փ10A500c	տ	1.0	336.111	380.57	380.57	380.57	38.06
6	26-50	Խորշերի բետոնե եզրերի իրականացում B15բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.20	7.4	0.86	14.48	2.26	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	29.03	33.53	70.435	87.172	104.606
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	4.03	3.5	15.97			
									հեղյուս	կգ	4.9	0.97	5.36			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0900	152.78	15.57			
7	3-33	Զրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	12.5	0.2	0.02	0.39	0.05	բիտումի մածիկ	կգ	2.4	0.138	4.70	0.36	0.81	10.07
		Թեփառալուծի հեմալալուծի և հորշեռի							բազալտե սալ	մ <sup>2</sup>	1.000	6.00	6.79			

8	13-143	Խճեղակաշվի, հատվածի և խորշերի եզրերի երեսապատում բազալտե 30մմ սալերով խարսխումով	մ <sup>2</sup>	51.00	4.3	0.02	8.41	0.05	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0300	26.000	0.883	7.875	16.342	833.426
									մետ.էլեմ.	կգ	0.5000	0.35	0.20			

9	13-132	Բազալտե գլխադիրի իրականացում 50մմ հաստ. սալերով	մ <sup>2</sup>	6.6	2.5	0.05	4.89	0.13	բազալտե սալ	մ <sup>2</sup>	1.000	9.650	10.93	11.662	16.686	110.125
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0250	26.000	0.736			
10	16-78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15*30	գծմ	2.2	0.592	0.0071	1.16	0.02	բազալտե եզրաքար	մ <sup>2</sup>	1.000	5.500	6.23	8.185	9.362	20.596
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0006	26.000	0.018			
									բետոն	մ <sup>3</sup>	0.0590	29.033	1.940			
11	16-82	Ա/բետոնե շերտի վերականգնում մանրահատիկ 70մմ հաստությամբ մանրահատ	մ <sup>2</sup>	21.54	0.187	0.019	0.37	0.05	մանրահատ.ասֆալտ	տ	0.167	31.778	5.88	5.98	6.40	137.76
									բիտում	կգ	0.600	0.138	0.09			
									ավազ	մ <sup>3</sup>	0.005	1.744	0.01			
12	14-262	Հենապատի և կառույցի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ <sup>2</sup>	11.30	0.464	0.068	0.91	0.18	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0178	26.000	0.524	0.524	1.610	18.20
13	11-163 3-42	Քրքատաշ բազալտե քարերով երեսապատում ցանցի վրայով	մ <sup>2</sup>	5.60	3.294	0.225	6.45	0.59	բազալտ քրքատաշ	մ <sup>2</sup>	1.000	9.25	10.47	12.091	19.127	107.113
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0400	26.000	1.178			
									մետ.ցանց	մ <sup>2</sup>	1.0800	0.36	0.44			
14	11-157	խորշերի պատերի սվաղում ցանցի վրայով 3 սմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	58.80	0.66	0.06	1.29	0.16	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0310	26.000	0.913	1.353	2.802	164.744
									մետ.ցանց	մ <sup>2</sup>	1.0800	0.36	0.44			
15	6-1	Մուտքի հարթակի և խորշերի հատակի հարթաշերտ B7,5 դասի	մ <sup>3</sup>	0.78	0.7	0.28	1.37	0.73	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.02	24.389	2.00	64.00	66.10	51.56
		<b>Ճաղաշար</b>														
1	9-209	Մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում Ը-1, Ը-2, Ը-3, Ը-4	տ	1.335	34.3	20.2	67.12	53.01	Էլեկտրոդ	կգ	24.40	0.78	21.549	21.549	141.67	189.08
2	ինֆ.տեղ.	պողպատե խողովակի արժեքը 40*40*2	գծմ	191.500			0.000	0.000	խողովակի արժեքը	գծմ	1.0	0.786	0.890	0.890	0.890	170.43
3	ինֆ.տեղ.	պողպատե խողովակի արժեքը 40*20*2	գծմ	503.94			0.000	0.000	խողովակի արժեքը	գծմ	1.0	0.585	0.662	0.662	0.662	333.80
4	14-398	Մետաղական մասերի յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	80.00	0.384		0.75	0.00	յուղանեչկ	կգ	0.260	1.125	0.33	0.356	1.107	88.565
									օլիֆ	կգ	0.027	0.80	0.02			
		<b>ծածկոց</b>														
1	1-194	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.12	1.94		3.796	0.000							3.80	0.46
2	8-11-1	խճի շերտ	մ <sup>3</sup>	0.02	0.45	0.37	0.880569	0.971	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.15	4	5.208	5.208	7.060	0.14
3	26-2	Բետոնե հիմքի իրականացում B15բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.10	2.45	0.37	4.79	0.97	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	29.03	33.53	42.886	48.651	4.865
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	1.61	3.5	6.38			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0172	152.78	2.98			
4	26-31	Ներդիր Էլեմենտ 220*220*10	կգ	7.6	0.124	0.0014	0.243	0.004	Ներդիր Էլեմենտ 2200*200*10	կգ	1.0	0.385	0.436	0.436	0.68	5.19
5	9-51	Մետաղական սյան մոնտաժում	տ	0.077	6	9.1	11.74	23.88	Էլեկտրոդ	կգ	2.00	0.78	1.766	1.766	37.39	2.87
6	9-50	Մետաղական ծածկոցի կարկասի մոնտաժում	տ	0.373	43.3	14.3	84.73	37.52	Էլեկտրոդ	կգ	15.70	0.78	13.866	13.866	136.12	50.81
7	ինֆ.տեղ.	խողովակ 120*120*4	գծմ	15.1			0.00	0.00	խողովակ 120*120*4	գծմ	1.00	4.986	5.65	5.645	5.645	85.25

8	ինֆ.տեղ.	խողովակ 80*80*4	գծմ	10.5			0.00	0.00	խողովակ 80*80*4	գծմ	1.00	3.120	3.53	3.533	3.533	37.09
9	ինֆ.տեղ.	Պողպատե անկյունակ 75*50*5	գծմ	9.8			0.00	0.00	Պողպատե անկյունակ 75*50*5	գծմ	1.00	1.820	2.06	2.061	2.061	20.20
10	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 100*100*8	կգ	8.160			0.00	0.00	Պողպատե թիթեղ 100*100*8	կգ	1.000	0.385	0.44	0.44	0.44	3.56
11	ինֆ.տեղ.	պողպատե խողովակի արժեքը 40*40*2	գծմ	29.4			0.000	0.000	պողպատե խողովակի արժեքը 40*40*2	գծմ	1.0	0.786	0.890	0.890	0.89	26.16
12	ինֆ.տեղ.	պողպատե խողովակի արժեքը 20*20*2	գծմ	7.24			0.000	0.000	պողպատե խողովակի արժեքը 20*20*2	գծմ	1.0	0.585	0.662	0.662	0.66	4.80
13	34-317 34-350	Սյուների երեսապատում պիկաբոնդով պրոֆիլներով	մ <sup>2</sup>	6.43	1.491	0.0268	2.918	0.070	ալիկաբոնդ պրոֆիլով	մ <sup>2</sup>	1.02	13.000	15.01	15.014	18.002	115.751
14	34-316 34-351	Առաստաղների երեսապատում խոնավակայուն գիպսակարտոնե 9.5մմ հաստ. սալերով կարկասով	մ <sup>2</sup>	9.80	1.562	0.0483	3.057	0.127	գիպսատվարաթղթե սալեր	մ <sup>2</sup>	1.02	1.208	1.40	3.623	6.807	66.71
									պրոֆիլներ	գծմ	4.00	0.492	2.228			
15	8-265	Ծածկոցի ցինկապատ 0.55մմ պրոֆիլավոր թիթեղ	մ <sup>2</sup>	10.00	0.25	0.04	0.49	0.10	ցինկապատ թիթեղ	մ <sup>2</sup>	1.10	2.044	2.55	2.785	3.380	33.796
									կռվածք	կգ	0.1500	0.861	0.15			
									մեխ տանիքի	կգ	0.11	0.75	0.09			
16	33-763	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.45	3.260	13.400	6.38	35.16	յուղաների	կգ	5.900	1.125	7.52	7.52	49.06	22.08
		<b>հովանոց</b>														
1	9-50	Մետաղական հովանոցների կարկասի մոնտաժում Դ-1, Դ-2	տ	0.704	43.3	14.3	84.73	37.52	Էլեկտրող	կգ	15.70	0.78	13.866	13.866	136.12	95.78
2	ինֆ.տեղ.	պողպատե խողովակի արժեքը 40*40*3.5	գծմ	98.4			0.000	0.000	պողպատե խողովակի արժեքը 40*40*3.5	գծմ	1.0	1.32	1.495	1.495	1.49	147.07
3	ինֆ.տեղ.	պողպատե խողովակի արժեքը 30*30*3	գծմ	134.18			0.000	0.000	պողպատե խողովակի արժեքը 30*30*3	գծմ	1.0	0.84	0.951	0.951	0.95	127.62
4	8-265	Հովանոցների պոլիկարբոնատ 10մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	41.42	0.25	0.04	0.49	0.10	պոլիկարբոնատ	մ <sup>2</sup>	1.10	4.667	5.81	5.942	6.537	270.747
									պտուտակ	կգ	0.11	1.04	0.13			
5	33-763	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	1.15	3.260	13.400	6.38	35.16	յուղաների	կգ	5.900	1.125	7.52	7.52	49.06	56.59
1	13-263	Բազալտե քրքատաշ քարերի հղկում մետաղական հոգանակով	մ <sup>2</sup>	40.00	0.590		1.15	0.00							1.15	46.18
		Ընդամենը														32604.88
		Վերադիր ծաղսեր 13,3%														4336.449
		Ընդամենը														36941.33
		Շահույթ 11%														4063.546
		Ընդամենը														41004.87

Կացմեց՝

Ն. Մխիթարյան