

«Երևանի Միխիթար Զերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լողավազանի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ 2-1  
Համաշինարարական աշխատանքներ

N7 տեղեկագիր 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը

1692.50 հազ.դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.9545	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2.62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1,132261 2	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժեք հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>														
1	23-146	Ակոսի փորում բետոնե պատերում	լ <sup>3</sup>	3.980	0.0743		0.15	0.00							0.15	0.58
2	23-146	Ակոսի փորում բետոնե պատերում	լ <sup>3</sup>	3.980	4.1	3.7	8.02	9.71							17.73	70.57
3	46-163 46-179	Բետոնե հատակներում Փ63 անցքերի բացում 600մմ	հատ	6.00	0.730	0.228	1.428	0.597							2.03	12.15
4	23-228 զևաց 3	Շինարարի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	9.00	0.18	0.85	0.35	2.23							2.58	23.24
		<b>Ակոսի և ջրի բաքի իրականացում</b>														
1	26-52	Քանդված բետոնե ակոսի վերականգնում B20բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.80	3.53	0.69	6.91	1.81	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	31.033	35.84	52.016	60.734	48.588
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	1.76	3.5	6.97			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.040	152.778	6.90			
									հեղուկ	կգ	2.100	0.967	2.30			
2	26-51	Պատերի բարձրացում B20բետոնով 20սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	0.28	4.98	0.76	9.74	1.99	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	31.033	35.84	60.150	71.890	20.129
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	2.64	3.5	10.46			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.060	152.778	10.34			
									հեղուկ	կգ	3.200	0.967	3.50			
3	8-59	Ամրանավորում Փ12 A500c	տ	0.025	27.800	1.380	54.40	3.62	ամրան	տ	1.00	331.94	375.847	375.847	433.87	10.85
4	8-59	Ամրանավորում Փ6 Ac	տ	0.015	27.800	1.380	54.40	3.62	ամրան	տ	1.00	337.50	382.138	382.138	440.16	6.60
5	26-12	Հիմքերի իրականացում B15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.50	1.55	0.76	3.03	1.99	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	29.033	33.53	37.387	42.415	63.622
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	0.80	3.5	3.18			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.004	152.778	0.67			
6	3-40	Ջրի բաքի պատերի կառուցում ու/կ տուֆով	լ <sup>3</sup>	2.40	2.9	0.9500	5.675	2.493	ու/կ տուֆ	լ <sup>3</sup>	0.92	6.942	7.23	12.530	20.698	49.675
									ց/ավազե շաղախ	լ <sup>3</sup>	0.18	26.000	5.299			
7	11-157	Ց/ամառե սմառում ամսահ մոա	մ <sup>2</sup>	24.0	0.66	0.0600	1.292	0.157	սետկա	մ <sup>2</sup>	1.08	0.422	0.52	1.429	2.878	69.062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									g/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0310	26.000	0.913			

