

Թերությունների ակտ

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, «Ռ ընդ Դ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ռ.

Հարությունյանի և «Սուֆետ» ՍՊԸ-ն նախագծող Ն. Սարգսյանի
ուսումնասիրեցինք և կազմեցինք հետևյալ ակտը «Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լողավազանի
վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ

N	Աշխատանքների անվանումը	չափ.միավ	քանակ
քանդման աշխատանքներ			
1	Ակոսի փորում բետոնե պատերում	մ ³	3.980
2	Ակոսի փորում բետոնե պատերում	մ ³	3.980
3	Բետոնե հատակներում Φ63 անցքերի բացում 600մմ	հատ	6.000
4	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	9.000
ակոսի և ջրի բաքի իրականացում			
1	Քանդված բետոնե ակոսի վերականգնում B20բետոնով	բ ³	0.800
2	Պատերի բարձրացում B20բետոնով 20սմ հաստ.	բ ³	0.280
3	Ամրանավորում Φ12 A500c	տ	0.025
4	Ամրանավորում Φ6 Ac	տ	0.015
5	Հիմքերի իրականացում B15 բետոնով	բ ³	1.500
6	Ջրի բաքի պատերի կառուցում ու/կ տուֆով	մ ³	2.400
7	Ց/ավազե սվաղում ցանցի վրա	մ ²	24.000
8	Կերամիկական սալիկներով պատերի երեսպատում	մ ²	24.000
9	Ցնցուղների տեղադրում	հատ	6.000
հարդարման աշխատանքներ			
1	Հանդերձարանի պատերի յուղաներկում	մ ²	90.500
հարթակ			
1	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	87.00
2	Կերամիզրանիտե 60*60 սալիկներով հարակների	մ ²	45.00
Ֆիլտրացիոն համակարգ			
1	Հոսակ իտայական	հատ	1.0
2	Հոսակ ռեգերվուարի համար	հատ	2.0
3	Պոմպ OK 71 12 խմ/ժամ Իսպանական	հատ	1
4	Ֆիլտր d=600top 22 խմ/ժամ	հատ	1
5	Ֆիլտրացիոն կվարցային ավազ	պարկ	10
6	ջրամուղ /թաղանթի, հատակի/	հատ	6
7	ջրածուծ/թաղանթի, պատի/	հատ	1
8	Ավտոմատիկա-մոնիտաժային դետալներ	հատ	1
ստորջրյա լուսավորություն			
1	ՎՎԳ մայրուխի մոնտաժում 2*2.5 մմ ²	գծմ	40.0
2	լույս 300w	հատ	5
3	Տրանսֆորմատոր 300w	հատ	5
տաքացման համակարգ			
1	Ջերմափոխանակիչ 40kw /Ներառյալթերմոստատ, Էլ. Փական, շրջանառու պոմպ/	հատ	2
հավելյալ իրեր և աշխատանքներ			

1	Աստիճան EMI 4	հատ	2
2	Զլորինատոր	հատ	2
3	Հատակի մեխանիկական մաքրման սարք 45սմ	հատ	1
4	Ձող 2*4	հատ	1
5	Ճկախողովակ 12մ	հատ	1
6	վանդակաշար	մ	39
7	վանդակաշարի անկյուն	հատ	2
8	Առվակի սալիկապատում	մ ²	23
9	Ջրամեկուսիչ սոսինձ	կգ	384
10	Ջրամեկուսիչ լատեքս	կգ	128
11	Ցանց	մ	200
12	Սոսինձ H400 TENAFLEQS	կգ	250
13	Կարերի լցանյութ	կգ	200
14	Լատեքս կարերի լցանյութի համար	կգ	30
15	Ռեգերվուարի թաղանթապատում	մ ²	20
16	Մոզաիկապատում	մ ²	145