ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ճՇ	ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	

ճՇ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:5000,ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	
3	ԻՐԱՎԻճԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՇԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) Մ 1:150	
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:150	
5	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ(ՇԱՓԵՐ) Մ 1:150	
6	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱՐՏԱԳԻՐ, Մ1:500	
7	ՑԱՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՓՈՎԱԾՔՆԵՐ Մ 1:400	
8	ՑԱՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՓՈՎԱԾՔՆԵՐ Մ 1:400,ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՈՎԱԾՔ Մ1:100	
9	ՑԱՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ, ԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՈՆԱԿ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
10	ՑԱՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
11	ՄԱՅԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱԿԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

NN Ը/Կ	Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
	ա) Հ Ո Ղ Ա Յ Ի Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր		
1.	§ կարգի գրունտի կտրում-կուտակում բուլդոզերով (մինչև 20մ), բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենայի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ	մ^3	220
2.	§ կարգի գրունտի կտրում-կուտակում ձեռքի միջոցով, բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենայի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ	մ^3	20
3.	Տեղի հարթեցում ձեռքի միջոցով / բուլդոզերով	մ^2	1174.8
4.	Բուսահողի ներկրում, փռում, հարթեցում սիզամարգերում	մ^2	98.0
	բ) Ե Զ Ր Ա Ք Ա Ր Ե Ր, Ծ Ա Ծ Կ Ե Ր		
1.	բազալտյա եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ չափի (ԲՄ 300), բետոնե հիմքի վրա (ԲՄ 200)	գծմ	82.6
2.	բազալտյա եզրաքարի տեղադրում 8x20սմ չափի (ԲՄ 300), բետոնե հիմքի վրա (ԲՄ 200)	գծմ	118.0
3.	երթևեկելի մասերի ծածկի կառուցում (մանրահատ. ա/բ - 5սմ, խիճ - 10սմ)	մ^2	159.0

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕՐԵՐ																						
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ																							
2	ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																							
3	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																							
4	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ																							
5	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																							
6	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																							
7	ՍԱԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																							
8	ԱՄՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ																							
9	ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ																							
10	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																							
11	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																							

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 46 ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ԸՍՏ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ՝
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՆԳԾ Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ,ԳԵՏԱՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Պայմանագիր N ՎՁՄ-ԲԸՆԱՇՁԲ-01/1		
Ն.Գ.Ճ.	Ա.Առաքելյան		ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մնացականյան Վ.			ԱՆ	1	11
Ստուգեց	Կուլախսզյան Վ.					
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ		