ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA
«ELECTRO POWER SYSTEMS OPERATOR»
CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ 0009, փ. ԱԲՈՎՅԱՆ 27, Հեռ.՝ (+37410) 524725, Ֆաքս՝ (+37410) 547317, Էլ.փոստ՝ office@energyoperator.am
27, ABOVYAN str., 0009 YEREVAN, RA Tel.: (+37410) 524725, Fax: (+37410) 547317, E-mail: office@energyoperator.am

№ 01-ՄՄ-12/626
«4» 11 2015թ.

"Երևանի ՋԷԿ" ՓԲԸ
գլխավոր տնօրեն
պրն. Հ. Հովհաննիսյանին

Ի պատասխան Ձեր առ 03.11.15 թ.
N626 գրության

Հարգելի պարոն Հովհաննիսյան

Համաձայն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող "Երևան ՋԷԿ" ՓԲԸ-ի 220/110/35 կՎ լարման ենթակայանի վերակառուցման նախագծի, Երևան ՋԷԿ-ի բոլոր միացությունների հին ՌՊ սարքվածքները փոխարինվելու են նոր ժամանակակից ՄՊ սարքվածքներով (բացի ԾՏԳ, ԳՏԳ, S14 և S15):

Վերակառուցման տեխնիկական առաջադրանքը Ձեզ է ներկայացվել "ԷԷՀՕ" ՓԲԸ-ի 26.01.15թ. N01-ՄՄ-12/37 գրությամբ, ինչպես նաև Ձեր բանավոր հարցմանը ի պատասխան 02.11.15թ. N01-ՄՄ-12/621 գրությամբ (նշված գրությունները կցվում են):

ABB AB Sweden ընկերության կողմից բարձրացրած հարցերի վերաբերյալ՝

ա) Երևան ՋԷԿ-ում 110 կՎ լարման գծերի ԴՖՊ-ները անսարք են և հանված են շահագործումից: 110 կՎ լարման գծերի ԳԴՊ-ները և ԷՊՁ-1636 տիպի լրակազմերը փոխարինվելու են նոր ՄՊ սարքվածքներով, ինչը ներկայացված է տեխնիկական առաջադրանքում: Հետևաբար, բոլոր 110 կՎ լարման գծերի հին պաշտպանությունները ապամոնտաժվելու են:

բ) Երևան ՋԷԿ-ում 110 կՎ լարման գծերի վրա PLC կապ չի նախատեսվում՝ օգտագործվելու են "ԷԷՀՕ" ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող օպտիկամանրաթելային կապուղիներ, համաձայն ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի:

Առդիր՝ 12 էջ:

Հարգանքով,
Գլխավոր տնօրեն *Մ. Մնացականյան*

ՌՊԱԾ պետ Կ. Դանիելյան
հեռ.56-06-96 (13)