ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ	
	I	II/2
Շին.մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում		
Հողային, բետոնային և քարե շարվածքի իրականացում		
Պարիսպի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում, տեղադրում և յուղաներկում		
Տարաշքի բարեկարգում,շին.աղբի հեռացում		
Առկա թեր ությունների վերացում, շահագործման հանձնում՝ներառյալ հանձնման-ընդունման փաստաթղթերի ձևակերպումը		

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Էքսկավատոր	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Էլ.եռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Բետոնախառնիչ	հատ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշղեկ	մարդ	1
3	Եռակցող	մարդ	1
4	Պատշար	մարդ	2
5	Բանվոր	մարդ	3

1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
   Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.Բնակելի, հասարակական և արտադրական
2. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
3. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 45 օր

c							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			ՊԱՐԻՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ						
				ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		