ՀԱՇՎԱՐԿ	ԿԱՌՈՒՑՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ	ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՄԻՍ)			
			ՆՈՐՄԱՏԻՎ	ՈՒՂՂ. ԳՈՐԾ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	ԱՅԴ. ԹՎ. ՆԱԽ. ՓՈՒԼ
	ԵՐԵՎԱՆ Ք.ԱՎԱՆ Թ.ԾԱՐԱՎ ԱՂԲՅՈՒՐ Փ. N55ա ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ՝ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ ԸՆԴ ՇԻՆ ԾԱՎԱԼԸ V=20948Մ3 ԿԱՐԿԱՍԱ-ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ	_____	_____	4 ԱՄԻՍ	0.5 ԱՄԻՍ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ԴՐ
ԵԼՆԵԼՈՎ ԱՅՆ ԲԱՆԻՑ, ՈՐ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼ 29-30
ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ,ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԻ ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՀԱՄԱՐԵԼՈՎ 1500,00 ՀԱՁ
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՍՏԱՆԱՆՔ՝

$$T = \frac{172880.7}{29x1500} = 3.97 \approx 4 \text{ ԱՄԻՍ}$$

				ԵՐԵՎԱՆ Ք.ԱՎԱՆ Թ.ԾԱՐԱՎ ԱՂԲՅՈՒՐ Փ. N55ա ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ՝ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ N ԵՆ-Ավաև ՈՒՍՀ-15/01	
ՆԱԽԱԳԾ.	Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ					
				ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՔԱԿՆ-4	6
				ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՐԿԻ	<<ԵՐԵՎԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ	