## ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Օրերի քանակը | Շին.աշխատանքների տևողությունը, ամիս |
|---|---|---|---|
| | | | 1 |
| 1 | Նախապատրաստական աշխատանքներ | 3 | |
| 2 | Քանդման աշխատանքներ | 5 | |
| 3 | Ամբարձիչի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում | 20 | |
| 4 | Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում | 4 | |
| 5 | Հայտնաբերված թերությունների վերացում | 4 | |
| 6 | Շահագործման հանձնում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպում | 2 | |

| ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ | | | |
|---|---|---|---|
| Դիրք | Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Չափման միավոր | Քանակը |
| 1 | Տեղամասի աշղեկ | մարդ | 1 |
| 2 | Էլ.եռակցող | մարդ | 1 |
| 3 | Էլեկտրիկ | մարդ | 1 |
| 4 | Բանվոր | մարդ | 2 |

| ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ | | | |
|---|---|---|---|
| Դիրք | Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Չափման միավոր | Քանակը |
| 1 | Հիդրաթափ բեռնատար մեքենա (ցանկացած) | հատ | 1 |
| 2 | Շարժական էլ.եռակցման սարքավորում | հատ | 1 |

### Հավելված

1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան. Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.Բնակելի, հասարակական և արտադրական
2. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
3. Շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

### Ծանոթություն

1. Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց ծանոթացնել անվտանգության կանոններին:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Պայմանագիր՝ ԲՐԱՀԱՇՁԲ-2016-1-ԴԲԳԳԿ առ. 16.08.2016թ. | |
| | | | | | Միջհարկային ամբարձիչի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն ՊՈՒԱԿ / Փուլ ԱՆ |
| Ն.Գ.Ի. | | Վ. Ղազարյան | | | | Թերթ 2 / Թերթեր 7 |
| Նախագծեց | | Ա. Միքայելյան | | | Շինարարական աշխատանքների տևողության ժամանակացույց | ՀՀ ՀԳ Գրասենյակ ք.Երևան, Ա. Միկոյան 31 Email-vdrproject@yandex.ru Հեռ. (+374)94-33-00-44 |