Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Ց Ա Ն Կ

Օբյեկտի հասցեն

ԿԱՍՅԱՆ 10

ՀՀ	ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՓԱՍՏԱՑԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
1	շենքի գործառական նշանակությունը	բնակելի
2	շենքի հարկայնությունը	4 հարկ
3	ճակատների պարամետրերը, երեսապատված նյութը, գունային գամմա	երկայնական և կողային ճակատների ընդհանուր երկարությունը 60.4 գ/մ, բարձրություն 14.8մ, սրբատաշ վարդագույն տուֆ
4	ճակատների փաստացի վիճակը տեխնիկական եզրակացություն	ամբողջ շենքի երկայնական և կողային ճակատները աղտոտվածության պատճառով կորցրել են իրենց գունային գամմա, բազրիքները ներկված են տարբր գույների, պատշգամբների որոշ հատվածներում նկատվում են քայքայվածտեղամասեր

ՀՀ	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ
1	հարթ պատային մակերեսի ց/ա սվաղ (մ2)	————
2	հարթ պատային մակերեսի վերանորոգում ց/ա սվաղով (մ2)	5
3	անհարթ պատային մակերեսի ց/ա սվաղ (մ2)	————
4	անհարթ պատային մակերեսի վերանորոգում ց/ա սվաղով (մ2)	————
5	հարթ պատային մակերեսի ծեփամածկում և ներկում (ֆասադային ներկ) (մ2)	35
6	անհարթ պատային մակերեսի ծեփամածկում և ներկում (ֆասադային ներկ) (մ2)	————
7	սրբատաշ քարե շարվածքի հղկում մաքրում (հղկաթուղթ կամ մետաղյա խոզանակ) (մ2)	6
8	քուրքատաշ քարե շարվածքի հղկում մաքրում (ավազաշիթ կամ մետաղյա խոզանակ) (մ2)	————
9	սրբատաշ քարե շարվածքի լվացում, հատուկ լուծույթների օգտագործմամբ (մ2)	525
10	քուրքատաշ քարե շարվածքի լվացում, հատուկ լուծույթների օգտագործմամբ (մ2)	23
11	պատային մակերեսների ց/ա սվաղի քանդում (մ2)	————
12	լոջաների վերանորոգում ց/ա սվաղով (մ2)	————
13	լոջաների ծեփամածում և ներկում (ֆասադային ներկ) (մ2)	————
14	բարձակային պատշգամբների վերանորոգում ց/ա սվաղով (մ2)	10
15	բարձակային պատշգամբների ծեփամածում և ներկում (ֆասադային ներկ) (մ2)	60
16	բետոնե բազրիքների և բետոնե բայլասիների վերանորոգում ց/ա սվաղով (մ2)	————
17	բետոնե բազրիքների և բետոնե բայլասիների ծեփամածկում և ներկում (ֆասադային ներկ) (մ2)	————
18	մետաղական ճաղաշարի ներկում (յուղաներկ) (մ2)	59
19	կամարանցումի վերանորոգում ց/ա սվաղով (մ2)	————
20	կամարանցումի ց/ա սվաղ (մ2)	————
21	կամարանցումի ծեփամածկում և ներկում (ֆասադային ներկ) (մ2)	————
22	ճարտարապետական դեկորի վերանորոգում ց/ա սվաղով (մ2)	————
23	ճարտարապետական դեկորի ծեփամածկում և ներկում (ֆասադային ներկ) (մ2)	————
24	կոտրված քարե ճարտարապետական դեկորի վերականգնում (մ2)	2
25	քարե ճարտարապետական դեկորի հղկում մաքրում (հղկաթուղթ, մետաղյա խոզանակ կամ ավազաշիթ) (մ2)	————
26	քարե ճարտարապետական դեկորի լվացում, հատուկ լուծույթների օգտագործմամբ (մ2)	36
27	շքամուտքի դռների ներկում (յուղաներկ) (մ2)	————
28	շքամուտքի դռների փոխարինումմետաղական դռներով (մ2)	————
29	շքամուտքի փայտե պատուհանների փոխարինում մետաղապլաստե պատուհաններով (մ2)	————
	ա. բացվող մաս (մ2)	————
	բ. չբացվող մաս (մ2)	————
30	բացվածքների կողային պատերի (շեպերի) գաջի սվաղ (մ2)	————
31	բացվածքների կողային պատերի (շեպերի) ներկում (մ2)	————
32	կոտրված քարերի վերականգնում (մ2)	2
33	սվաղված պատային մակերեսի նախնական լվացում ջրի շթով (մ2)	————
այլ աշխատանքներ		————

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԲԱԲԱՅԱՆ		ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂ. Հ. 10 ՇԵՆՔԻ ՖԱՍԱԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԳՃ	Հ.ԲԱԲԱՅԱՆ				
ԿԱՏԱՐԵՑ	Տ.ԲԱԲԱՅԱՆ		ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ճ-3	4
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԾԱՎԱԼԱՑԱՆԿ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	