


ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ , ԷԼ.ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ժ Ա Մ Կ Ե Տ Ը՝ 4 - ամիս											
		IV ամիս			V ամիս			VI ամիս			VII ամիս		
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	Տանիքի ասբոշիֆրերի ծածկի քանդում												
2	Տանիքի փայտյա ծպեղների և կավարամածի քանդում												
3	Գրունտի քանդում էքսկավատորով												
4	Գրունտի քանդում ձեռքով												
5	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափերն ու տեղափոխում												
6	Դուռ-պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում												
7	Պատերի գաջե սվաղի քանդում												
8	Դիզվառելիքի բաքի ջերմամեկուսացման հեռացում												
9	Շինաղբի տեղափոխում												
10	Տանիքային թիթեղյա ծածկի իրականացում												
11	Տանիքի փայտյա քիվերի իրականացում												
12	Դուռ-պատուհանների տեղադրում												
13	Պատի սվաղ ցեմենտ-ավազի շաղախով												
14	Պատերի ներկում ջրակայուն ներկով												
15	Պատերի և առասրաղի լատեքս ներկում												
16	Խեցասալե հատակների և շրիշակների իրականացում												
17	Ջրագազատար պողպատե խողովակների մոնտաժում												
18	Փականների և դեֆլեկտորների տեղադրում												
19	Համակարգի փորձարկում												
20	Ջրագազատար պողպատե խողովակների յուղաներկում												
21	Արտաքին պատերի ց/ավազի սվաղ												
22	Արտաքին պատերի ճակատային ներկ												
23	Մետաղական դուռ-պատուհանների յուղաներկ												
24	Ծխնելույզների և դիզ.վառելիքի բաքերի հակակոռոզիոն յուղաներկ												
	ՑԱՆԿԱՊԱՏ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ												
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով												
2	Ցանկապատի բետոնե հիմքի իրականացում												
3	Մետաղական կանգնակների և մոտադական ցանկապատի իրականացում												
4	Հողի ետլիցք												
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում												
6	Խճաշերտիփռում և տոփանում սալվածքներում և անցուղիներում												
7	Ց/ավազե շերտի իրականացում բետեվե սալիկների տակ												
8	Բետոնե եզրաքարերի իրականացում												
9	Բետոնե սալիկների տեղադրում սալվածքներում և անցուղիներում												
10	Բետոնե աստիճանների տեղադրում												
11	Մանրահատիկ ասֆալտի փռում												
12	Ոռոգման համակարգի պողպատե խողովակների և փականների տեղադրում												
13	Մևահողի մշակում լիքքերում և տեղափոխում տարածք												
14	Միզամարզի նախապատրաստում և իրականացում												
15	Մետաղական ցանկապատի և խողովակների յուղաներկում												

Մասնաշենքերի քանդման աշխատանքների ժամանակացույցի գրաֆիկը տրված է թերթ ՇԿՀ - 2 -ում:

Մասնաշենքերի վերանորոգման և մոնտաժային աշխատանքների ժամանակացույցի գրաֆիկը տրված է թերթ ՇԿՀ - 3 -ում:

 <ՏԱՎՐՈՍ> ՍՊԸ	ՆԳՃ	Է.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՀԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ			
	ՄԱՍՆԱԳԵՏ	Ժ. ՍԱՐԳՍՅԱՆՅԱՆ				
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			ՇԿԼ	4	4	
ՀՀ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԻԳ> ՊՀ			ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ, ԷԼ.ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			