

ПЛАН ЗАКУПОК

Дата: 06 июля 2017г.

Название проекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ПМОС)

А) РАБОТЫ И ТОВАРЫ

№	Описание / Расположение	КомпONENT	Метод закупок	Рассмотрен ли Договор (До / после)	Количество о пакетов /Лотов	Стоимость (Тыс. доллар США)	Подрядчик / Страна регистрации	Приглашение дата	Ожидаемая дата открытия предложения/ заявки	Дата присуждения контракта	Дата начала	Дата завершения	Предполагаемая продолжительность (месяц)	Номер контракта #	Статус контракта (текущий / завершен)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. РАБОТЫ																
КОМПОНЕНТ 1. "ПЕРЕХОД ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ К САМОТЕЧНОМУ"																
I.1.1	Строительство: 1) Самотечная дотационная система из реки Азат отводящему каналу 1 ступени Мхчянской н/с, 2) Самотечная система Бардэррунской насосной станции, 3) Самотечная система Цицернакабердской насосной станции, 4) 5 отводящая самотечная система Аргашатского канала	1	НКТ/ NCB	После/ Post	1	0.0	0.0	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июнь 2018	Июль 2020	26			
I.1.2	Строительство самотечной системы Агриджа 1) ПК0+00-ПК150+00, 2)ПК150+00-ПК300+00	1	НКТ/ NCB	До/ Prior	1 пакет (2 лота)	0.0	0.0	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июнь 2018	Июнь 2020	25			
I.1.3	Строительство самотечной системы 1) Нор Гехи, Нор Артамет и Птхнийская самотечная система 2) Самотечная система Нор-Харбердского канала	1	НКТ/ NCB	До/ Prior	1 пакет (2 лота)	0.0	0.0	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июнь 2018	Апрель 2020	23			
Всего в рамках Компонента 1:						0.0										
КОМПОНЕНТ 2. "ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАНАЛОВ"																
I.2.4	Восстановление самых аварийных участков магистральных каналов-1) Арташат, 2)Арни-Шамирам, 3) Нижний Раздан и 4) Строительство обходных водоводов головного тоннеля Котайского канала	2	НКТ/ NCB	До/ Prior	1 пакет (2 лота)	0.0	0.0	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июнь 2018	Февраль 2020	21			
I.2.5	Восстановление Гарнийского магистрального канала,	2	НКТ/ NCB	До/ Prior	1	0.0	0.0	Март 2017	Апрель 2017	Июль 2017	Июль 2017	Декабрь 2018	17			
I.2.6	1. Восстановление i) Гохтского магистрального канала, восстановление каналов-ii) Левобережный канал Каспхаской ирригационной системы и iii) Правобережный канал Каспхаской ирригационной системы, iv) Двинский канал, v) Арташатский канал N49, vi) Воскевазский магистральный канал, vii) Левобережная ветвь II ступени канала Зейтун-Ахтанакской насосной станции и viii) Левобережная ветвь III ступени канала Зейтун-Ахтанакской насосной станции 2. Восстановление магистральных каналов-i) Конечный участок Мргашатского канала, ii) Канал Маргара и iii) Нижне-Разданский канал, II ступень, V ветвь , iv) P-6, v) P-4, vi) MX-3, vii) MX-7 и viii) N10 Отводящих каналов Ацик 3. Восстановление магистральных каналов-i) Саят-Нова, ii) Арбат, восстановление отводящих каналов iii) Аракс-Джраратской н/с, iv) Араташенской н/с и v) Шах-Арсского канала	2	МКТ/ ICB	До/ Prior	1 пакет (3 лота)	0.0	0.0	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июнь 2018	Февраль 2020	21			
Всего в рамках Компонента 2:						0.0										
КОМПОНЕНТ 3. "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ"																
I.3.7	Восстановление внутрихозяйственных оросительных систем в зоне обслуживания ассоциаций водопользователей 1) Аракс, Армавир и Мердзаянц и 2) Мусалер, Вагаршпат, Хой и Мерги	3	МКТ/ ICB	До/ Prior	1 пакет (2 лота)	0.0	0.0	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Июль 2018	Август 2021	38			
I.3.8	Восстановление внутрихозяйственных оросительных систем в зоне обслуживания ассоциаций водопользователей 1) Масис и Азат и 2) Акналич, Сев-Джур Ахтамар, Шеник, Касах, Аштарак, Парпи, Амберд, Шамирам и Талин	3	МКТ/ ICB	До/ Prior	1 пакет (2 лота)	0.0	0.0	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Июль 2018	Май 2021	35			

I.3.9	Восстановление внутрихозяйственных оросительных систем в зоне обслуживания ассоциаций водопользователей 1) Арташат, Веди и Арарат и 2) Гарни-Гегард, Джрвеж-Дзоракпюр, Наири, Егвард, Раздан и Мартуни	3	МКТ/ ICB	До/ Prior	1 пакет (2 лота)	0.0	0.0	Март 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Февраль 2021	32		
I.3.10	Восстановление внутрихозяйственных оросительных систем общин Гарни и Ацаван в зоне обслуживания ассоциаций водопользователей Гарни-Гегард	3	НКТ/ NCB	До/ Prior	1	0.0	0.0	Март 2017	Апрель 2017	Июнь 2017	Июль 2017	Декабрь 2018	17		
Всего в рамках Компонента 3:						0.0									
ВСЕГО ПО РАБОТАМ:						0.0									

2. ТОВАРЫ

П.1	Покупка товаров для федераций АВП	4.2	Ш/SH	После/ Post	Множ. /Multiply	0.0	0.0	Декабрь 2017	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	2		
П.2	Поставка и установка системы мониторинга расхода электричества SCADA	4.2	МКТ/ ICB	До/ Prior	1	0.0	0.0	Ноябрь 2017	Декабрь 2017	Январь 2018	Февраль 2018	Июль 2018	6		
П.3	Поставка и установка электротехнической системы насосных станций	4.2	МКТ/ ICB	До/ Prior	1	0.0	0.0	Ноябрь 2017	Декабрь 2017	Январь 2018	Февраль 2018	Август 2018	7		
П.4	Покупка автомобилей для АВП (Включая АВП в составе федерации)	4.2	НКТ/ NCB	До/ Prior	1	0.0	0.0	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Июнь 2018	3		
П.5	Покупка механизмов для АВП (3 экскаватора, 2 автокрана)	4.2	МКТ/ ICB	До/ Prior	1 пакет (2 лота)	0.0	0.0	Январь 2018	Февраль 2018	Апрель 2018	Май 2018	Июль 2018	3		
П.6	Покупка автоматического водомерного оборудования для напорных систем и открытых каналов для крупных водопользователей (пилотная система)	4.2	МКТ/ ICB	До/ Prior	1	0.0	0.0	Январь 2018	Февраль 2018	Апрель 2018	Май 2018	Август 2019	16		
П.7	Создание пилотного участка новой оросительной технологии (капельное, дождевание) на площади примерно 400 га на подкомандных площадях 12 общин Кахцрашенской самотечной системы (проектирование, покупка оборудования, установка)	4.2	МКТ/ ICB	До/ Prior	1	0.0	0.0	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Сентябрь 2019	18		
П.8	Покупка товаров для БРП (компьютеры, компьютерная техника и т.д.)	4.1	Ш/SH	До/ Prior	1	27,733.8	*DOXX COMPUTERS* LLC (Armenia)	Апрель 2017	Апрель 2017	Июнь 2017	Июнь 2017	Июль 2017	1.5		текущий
П.9	Покупка оборудования мониторинга для БРП: Мобильный измеритель скорости и потока воды на открытых руслах и Электрический тахометр)	4.1	Ш/SH	До/ Prior	1	0.0	0.0	Июль 2017	Июль 2017	Август 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	1.5		
П.10	Покупка компьютерного оборудования для офисов АВП	4.2	Ш/SH	После/ Post	1	0.0	0.0	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Март 2018	Апрель 2018	2		
П.11	Покупка автомобилей для БРП	4.1	Ш/SH	После/ Post	1	0.0	0.0	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Март 2018	Апрель 2018	2		
ИТОГО НА ТОВАРЫ:															

Ссылки	
МКТ/ICB	Международные конкурсные торги (в соответствии с разделом 2 руководящих принципов) - Для контрактов на выполнение работ на сумму более US \$ 5.000.000 - Контракты на товары стоимостью более US \$ 1.000.000
НКТ/NCB	Национальные конкурсные торги (в соответствии с пунктами 3.3 - 3.4 Руководства) - Для контрактов на выполнение работ оценивается в равной или меньше, чем США \$ 5.000.000 - Контракты на товары стоимостью в равной или меньше, чем США \$ 1.000.000
Ш/SH	Шопинг (в соответствии с пунктом 3.5 Руководства). - Для товаров контракты на сумму в равен или меньше, чем США \$ 100 000 - Для работ контракты на сумму в равен или меньше, чем США \$ 200 000
ПК/DC	Заключение контрактов напрямую (в соответствии с пунктом 3.7 Руководства)
Предварительное рассмотрение	
<p>Для контрактов на выполнение работ: Все контракты МКТ. Все контракты НКТ оцененные больше чем США \$ 3.000.000 и первые два контракта НКТ независимо от стоимости контракта.</p> <p>Контракты на товары: Все контракты МКТ независимо от оцененной стоимости. Все контракты НКТ оцененные больше чем США \$ 500.000 и первые два контракта НКТ независимо от стоимости контракта.</p> <p>Все "прямой заказчик" контракты</p> <p>Шопинг : Для товаров первые два контракта, Для работ первые два контракта</p>	

Б) КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

III.4.11	Юридическая, финансовая, институциональная, информационная и прочая консультация для АВП и федераций АВП	4.2	ИК/IC	До/Prior После/Post	Множ./Multi ply	0.0	0.0	Май 2017	-	-	-	Март 2021			
III.4.12	Создание и распространение информационных видеофильмов	4.2	ОКК /CQS	После/ Post	1	0.0	0.0	Сентябрь 2017	-	-	-	Март 2021			
III.4.13	Финансовый Аудит Проекта (2016-2020)	4.1	ОКК /CQS	После/ Post	1	0.0	0.0	Март 2017	-	-	-	Март 2021			
III.4.14	Консультантские услуги (инженер-электрик, эксперт по новым технологиям орошения, эксперт по электронике и автоматике, эксперт по коммуникациям (сотовая связь) и т.д.)	4.1	ИК/IC	До/Prior После/Post	Множ./Multi ply	0.0	0.0	Февраль 2017	-	-	-	Март 2021			
III.4.14.1	Составление Технических Спецификаций для тендера на поставку и установку оборудования для усовершенствования электрического оборудования насосных станций	4.1	ИК/IC	После/ Post	1			Июль 2017	Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Декабрь 2017	3		
III.4.14.2	Составление Технических Спецификаций для тендера на поставку и установку оборудования для создания системы мониторинга в насосных станциях	4.1	ИК/IC	После/ Post	1			Июль 2017	Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Январь 2018	4		
Всего в рамках Компонента 4:															
ВСЕГО по Консалтинговым услугам:															

Ссылки

- QCBS** Качество и стоимость на основе выбора (в соответствии с пунктами 2.1 - 2.35 Руководство консультанта)
- QBS** Качество Основываясь Выбор (в соответствии с пунктами 3.2-3.4 Руководство консультанта)
- FBS** Отбор в условиях фиксированного бюджета (в соответствии с пунктом 3.5 Руководство консультанта)
- LCS** Отбор по наименьшей стоимости (в соответствии с пунктом 3.6 Руководство консультанта)
- CQS** Выбор, основанный на квалификации консультанта (в соответствии с пунктом 3.7 Руководство консультанта)
- SSS** Выбор единого источника (в соответствии с пунктами 3.8-3.11 Руководство консультанта)
- IC** Индивидуальный консультант (в соответствии с разделом V Руководство консультанта)

Предварительное рассмотрение

Для фирм: QCBS, QBS, FBS, и LCS, равна или больше чем США \$ 300.000 - все подлежат предварительному рассмотрению независимо от стоимости контракта и первые два контракта независимо от оц. стоимости, все контракты SSS независимо от оц. стоимости. Все индивидуальные контракты более чем на 50000 долларов США эквивалента.

Краткий перечень может целиком состоять из национальных консультантов (зарегистрированных и обладающих правами юридического лица в данной стране) в тех случаях, если объем задания не превышает суммы эквивалентной или составляющей в эквиваленте менее US \$ 300.000 в соответствии с пунктом 2.7 Руководством по отбору и найму консультантов МБРР.