

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2017 թվականի հուլիսի 20-ին** կնքված N «**ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1**» ծածկագրով պայմանագրում **2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշմամբ թույլատրվել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի 1.3 կետում և N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2018 թ-ի հունիսի 30-ը:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգմամբ պայմանավորված՝ Պայմանագրով նախատեսված և 2018թ. կատարվելիք աշխատանքների գումարների 95 տոկոսի չափով կանխավճարի տրամադրում:

Փոփոխության նկարագրություն N 2: Պայմանագրով նախատեսված և 2018թ. կատարվելիք աշխատանքների գումարների 95 տոկոսի չափով կանխավճարի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում N 2: ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշում: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 3: Պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտվել են Հուշարձանում առկա մի շարք խնդիրներ. մասնավորապես հուշարձանի վերականգնման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված առանձին աշխատանքների ծավալների պակասեցում և առանձին աշխատանքների ծավալների ավելացում (քանդման-վերաշարման մի շարք աշխատանքների ծավալների ավելացում և նոր տաշ ու շարի պակասեցում կամ հակառակը, պատերի ճաքերի մեջ հատուկ բաղադրակազմի շաղախի սրսկում ծավալների պակասեցում և այլն), ինչի հետ կապված հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Արտասգրուպ» ՍՊԸ-ի հեղինակային հսկիչ, վերականգնման նախագծի հեղինակի կողմից՝ կատարված ուսումնասիրության հիման վրա

կազմվել է համապատասխան մասնագիտական ակտ. ուղի համառոտի ուսումնասիրվել է Կապալառուի, ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման գործառնություն», Պատվիրատուի պատասխանատու ուղորաթաժանման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից տրվել դրական մասնագիտական եզրակացություն:

Փոփոխության նկարագրություն N 3: Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածում 2-րդ չափաթանի մասով նախատեսված իրականացվելիք որոշ տեսակների աշխատանքների ծավալների փոփոխություն՝ պակասեցում և ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում N 3: Հուշարձանի վերականգնման իրականացման ընթացքում բացահայտված իրական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն և համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացության առկայություն:

Փոփոխությունները համապատասխանում են պայմանագիրը կնքելու պահին գործող ՀՀ կառավարության 2011թ. իետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետի պահանջներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱԵԶԲ-17/38-1» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

«19» 12 2017 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը (այսուհետև՝ Պատվիրատու), ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող աշխատակազմի ղեկավար Ս. Մուրադյանի, մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2017 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված պետության կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱԵԶԲ-17/38-1» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը ինչպես նաև համապատասխան համադրում կատարելու վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը և ՀՀ կառավարության 2011 թ. փետրվարի 10-ի՝ N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 2)-րդ և 3)-րդ ենթակետերը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշմամբ՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում «30 նոյեմբեր 2017 թ.» բառերը փոխարինել «30 հունիս 2018 թ.» բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի 5.1.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 47 947 392 (քառասունյոթ միլիոն ինը հարյուր քառասունյոթ հազար երեք հարյուր իննսուներկու) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժնի մասով՝ 13 617 436 (տասներեք միլիոն վեց հարյուր տասնյոթ հազար չորս հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ:

4-րդ չափաբաժնի մասով՝ 9 930 810 (ինը միլիոն ինը հարյուր երեսուն հազար ութ հարյուր տասը) ՀՀ դրամ:

6-րդ չափաբաժնի մասով՝ 5 440 698 (հինգ միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար վեց հարյուր իննսունութ) ՀՀ դրամ:

7-րդ չափաբաժնի մասով՝ 14 120 084 (տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար ութսունչորս) ՀՀ դրամ:

11-րդ չափաբաժնի մասով՝ 4 838 364 (չորս միլիոն ութ հարյուր երեսունութ հազար երեք հարյուր վաթսունչորս) ՀՀ դրամ:»:

1.1.3 Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածը 2-րդ չափաբաժնի մասով շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

1.1.4 Պայմանագրի N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածում «30.11.2017թ.» բառերը փոխարինել «30.06. 2018 թ.» բառերով:

1.1.5 Պայմանագրի N 3 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

## 2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից:

## 3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 6 (վեց) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

## 4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական շենք N 2,  
հեռ.՝ (011) 58-51-78  
ՀՎՀՀ 02508054

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի միջոցառման վարչությունում

Աշխատ

Կ.Տ



Ս. Մուրադյան

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիմվշին» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,  
17/1 շենք, բն.14  
հեռ.՝ 093 955 295  
էլ. հասցեն՝ grigoryan.armais@inbox.ru  
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 115066711503380

Տնօրեն՝



Գրիգորյան

## 2-րդ չափաքան

## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\*

| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելից աշխատանքներ |                                                                                                       |                |        |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| N                                                                                                                           | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը                                                                    | Չ/Մ            | Քանակ  | Միավորի գին (հազար դրամ) | Ընդ. Արժեք (հազար դրամ) |
| 1                                                                                                                           | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                        | 6                       |
| <b>ՔԱՇԻՆ Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ</b>                                                                                 |                                                                                                       |                |        |                          |                         |
| 1                                                                                                                           | Հուշարձանի տարածքում փլատակների մաքրում                                                               | մ <sup>3</sup> | 84,00  | 9,36                     | 786,21                  |
| 2                                                                                                                           | Նույն հողի ետլիցքի կատարում և հարթեցում                                                               | մ <sup>3</sup> | 25,00  | 1,26                     | 31,38                   |
| 3                                                                                                                           | Հուշարձանապատկան քարերի տեղափոխում մինչև 70 մ հեռավորության վրա                                       | տ              | 48,00  | 5,70                     | 273,75                  |
| 4                                                                                                                           | Նույն քարերի փոշեզրկում և համարակալում                                                                | մ <sup>2</sup> | 78,70  | 1,36                     | 107,38                  |
| 5                                                                                                                           | Փլատակների մաքրումից դուրս եկած ճարտարապետական քարերի չոր շար գետնի վրա                               | մ <sup>2</sup> | 22,00  | 18,64                    | 410,03                  |
| 6                                                                                                                           | Հուշարձանի ներսում փլատակների մաքրում                                                                 | մ <sup>3</sup> | 18,00  | 18,64                    | 335,48                  |
| 7                                                                                                                           | Հուշարձանապատկան կոպտատաշ քարերի տեղափոխում մինչև 50 մ և դասավորում                                   | տ              | 21,50  | 9,36                     | 201,23                  |
| 9                                                                                                                           | Հուշարձանական նոր բեկորների չափագրում և տեղադրում նախագծում                                           | հատ            | 40     | 9,20                     | 367,84                  |
| 10                                                                                                                          | Ծանր տախտակամածի կապում և քանդում                                                                     | մ <sup>2</sup> | 121,50 | 9,97                     | 1211,58                 |
| <b>ՔԱՇԻՆ Բ. Վերականգնման աշխատանքներ</b>                                                                                    |                                                                                                       |                |        |                          |                         |
| 13                                                                                                                          | Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ արտաքին հարթ երեսապատի քանդում-վերաշարում կոպտատաշ տուֆից | մ <sup>2</sup> | 10,20  | 31,15                    | 317,69                  |
| 14                                                                                                                          | Ստիլբատի քանդում-վերաշարում սրբատաշ տուֆից                                                            | մ <sup>2</sup> | 15,80  | 33,90                    | 535,65                  |
| 15                                                                                                                          | Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ ներքին հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում կոպտատաշ տուֆից  | մ <sup>2</sup> | 5,10   | 31,15                    | 158,84                  |
| 16                                                                                                                          | Ներքին հարթ երեսապատի սրբատաշ քարերի քանդում վերաշարում                                               | մ <sup>2</sup> | 1,40   | 33,90                    | 47,46                   |
| 18                                                                                                                          | Կորագիծ տաշվածքով քարերի քանդում վերաշարում                                                           | մ <sup>2</sup> | 4,30   | 76,16                    | 327,47                  |
| 19                                                                                                                          | Տանիքի ծածկասալերի քանդում վերաշարում                                                                 | մ <sup>2</sup> | 3,0    | 36,82                    | 110,46                  |
| 20                                                                                                                          | Ծածկասալերի վրադիր քարերի քանդում վերաշարում                                                          | մ <sup>2</sup> | 2,50   | 73,15                    | 182,89                  |
| 21                                                                                                                          | Հարթ երեսապատի վերաշար սրբատաշ տուֆից                                                                 | մ <sup>2</sup> | 1,30   | 24,57                    | 31,94                   |
| 30/1                                                                                                                        | Ստիլբատի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից                                                                | մ <sup>2</sup> | 11,70  | 74,57                    | 872,43                  |
| 31                                                                                                                          | Պարզ պրոֆիլավոր ուղղագիծ քիվերի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից                                         | մ <sup>2</sup> | 0,90   | 126,26                   | 113,63                  |
| 33                                                                                                                          | Մուտքի որմնակամարների նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից                                                   | մ <sup>2</sup> | 3,60   | 134,58                   | 484,49                  |
| 38                                                                                                                          | Նույնի վերաշար /50 %-ի չափով/                                                                         | մ <sup>2</sup> | 2,20   | 21,57                    | 47,45                   |
| 39                                                                                                                          | Ներքին հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար                                                                  | մ <sup>2</sup> | 0,50   | 74,57                    | 37,28                   |

|                                 |                                                                                |                |        |        |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|
|                                 | սրբատաշ տուֆից                                                                 |                |        |        |                 |
| 44                              | Բեմի բարդ պրոֆիլավոր ուղղագիծ քիվերի վերաշար /ել. 10 սմ                        | մ <sup>2</sup> | 0,50   | 83,40  | 41,70           |
| 45                              | Նույնի նոր տաշ ու շար /ել. 10 սմ                                               | մ <sup>2</sup> | 1,20   | 195,08 | 234,09          |
| 73                              | Հին կրաշաղախի լիցքի քանդում հեռացում                                           | մ <sup>3</sup> | 12,50  | 18,23  | 227,85          |
| 74                              | Նոր լիցքի կատարում խամբարով և բարդ կրաշաղախով                                  | մ <sup>3</sup> | 12,20  | 195,84 | 2389,30         |
| 76                              | Պատերի ճաքերի մեջ հատուկ բաղադրակազմի շաղախի սրկում բարձր ճնշման տակ /վազումով | լ              | 361,75 | 2,97   | 1075,96         |
| <b>ԲԱԺԻՆ Ե. Այլ աշխատանքներ</b> |                                                                                |                |        |        |                 |
| 99                              | Բարեկարգման համար գրունտի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքի գործիքներով       | մ <sup>3</sup> | 39,60  | 5,29   | 209,64          |
| 100                             | Եկեղեցու սալահատակի քանդում վերաշարում                                         | մ <sup>2</sup> | 15,00  | 21,43  | 321,47          |
| 101                             | Նույնի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից հին հեռացումով                            | մ <sup>2</sup> | 47,00  | 66,72  | 3135,93         |
| 102                             | Նույնի լիցքի քանդում հեռացում                                                  | մ <sup>3</sup> | 15,70  | 21,90  | 343,84          |
| 103                             | Սալահատակի տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի 15 սմ հաստությամբ                  | մ <sup>3</sup> | 15,70  | 57,67  | 905,46          |
| 104                             | Նույնի վրա բետոնի հարթեցնող շերտ 3 սմ հաստությամբ                              | մ <sup>2</sup> | 47,90  | 2,18   | 104,32          |
| 109                             | Տարածքի սալահատակի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից                               | մ <sup>2</sup> | 15,00  | 57,96  | 869,44          |
| 110                             | Նույնի տակ խճի նախապատրաստական շերտ                                            | մ <sup>3</sup> | 4,56   | 18,29  | 83,41           |
| 111                             | Նույնի վրա բետոնի նախապատրաստական շերտ                                         | մ <sup>3</sup> | 3,56   | 57,67  | 205,32          |
| 112                             | Նույնի վրա բետոնի հարթեցնող շերտ 3 սմ հաստությամբ                              | մ <sup>2</sup> | 25,20  | 2,18   | 54,88           |
| 1                               | Տարածքում մետաղական հովանոցի ապամոնտաժում /3.0x3.0x2.0 մ չափերով 1 հատ         | մ <sup>2</sup> | 18,00  | 0,13   | 2,41            |
| 2                               | Բետոնի լիցքի քանդում հեռացում                                                  | մ <sup>3</sup> | 1,50   | 10,82  | 16,23           |
| 3                               | Մետաղական դարպասի ապամոնտաժում /2.0x2.0 մ չափերով                              | մ <sup>2</sup> | 4,00   | 0,13   | 0,54            |
| 4                               | Մետաղական հովանոցի և դարպասի տեղափոխում 80մ                                    | տ              | 0,85   | 9,36   | 7,96            |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>                 |                                                                                |                |        |        | <b>17 222,3</b> |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու տարածքում:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական շենք N 2,  
հեռ.՝ (011) 58-51-78  
ՀՎՀՀ 02508054,  
հ/հ 900011012912

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի մեջևական վարչությունում

Աշխատանքի տեղակայում



Ա. Մուրադյան

ԿՏ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,  
17/1 շենք, քն.14  
հեռ.՝ 093 955 295  
էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru  
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«Հայրիկների համայնք» ՓԲԸ

Տնօրեն՝



Ս. Գրիգորյան

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| N | Աշխատանքների անվանումը                                                                                                                             | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 և 2018 թվականներին՝ ըստ ամիսների՝ այդ թվում |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                                                                                                                                                    | 2017թ.                                                                      |            |            |            |            |            | 2018թ.     |            |            |            |            |            |
|   |                                                                                                                                                    | հուլիս                                                                      | օգոստոս    | սեպտեմբեր  | հոկտեմբեր  | նոյեմբեր   | դեկտեմբեր  | հունվար    | փետրվար    | մարտ       | ապրիլ      | մայիս      | հունիս     |
| 1 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ                        | 19 474 620                                                                  | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 19 474 620 | 20 499 600 |
| 2 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ                        | 4 491 040                                                                   | 4 491 040  | 4 491 040  | 11 199 600 | 11 199 600 | 11 199 600 |            |            |            |            |            |            |
| 4 | ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ                           | 8 150 572                                                                   | 8 150 572  | 8 150 572  | 13 632 120 | 13 632 120 | 13 632 120 | 13 632 120 | 13 632 120 | 13 632 120 | 13 632 120 | 13 632 120 | 14 349 600 |
| 6 | ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի սեղանատան ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ   | 9 048 240                                                                   | 9 048 240  | 9 048 240  | 15 133 500 | 15 133 500 | 15 133 500 | 15 133 500 | 15 133 500 | 15 133 500 | 15 133 500 | 15 133 500 | 15 930 000 |
| 7 | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի Սանահինի վանքի Սբ ամենափրկիչ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ | 10 677 945                                                                  | 10 677 945 | 10 677 945 | 17 859 240 | 17 859 240 | 17 859 240 | 17 859 240 | 17 859 240 | 17 859 240 | 17 859 240 | 17 859 240 | 18 799 200 |

|    |                                                                                                                                  |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10 | ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ            | 1 419 977 | 1 419 977 | 1 419 977 | 2 499 960  | 2 499 960  | 2 499 960  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11 | ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ | 9 996 345 | 9 996 345 | 9 996 345 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 16 719 240 | 17 599 200 | 17 599 200 | 17 599 200 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական շենք N 2,  
հեռ.՝ (011) 58-51-78  
ՀՎՀՀ 02508054,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի ֆինանսական վարչությունում

Աշխատանքային տեղում



Ս. Մուրադյան Տնօրեն՝

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիուշին» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,  
17/1 շենք, բն.14  
հեռ.՝ 093 955 295  
Էլ. հասցեն՝ [grigoryan.aramais@inbox.ru](mailto:grigoryan.aramais@inbox.ru)  
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«Հայրիգնեսթանկ» ՓԲԸ

*(Signature)*  
Ա. Գրիգորյան  
(ստորագրություն)  
հ.Տ

**ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՋԻ ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐԻ ԹԻՎ E17-000145**  
(Կանխավճարի)

ք. Երևան

«19» հուլիսի 2017թ.

«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերությունը (Հասցե՝ քաղաք Երևան, Նալբանդյան 48 (քառասունութ)), այսուհետ՝ Բանկ, ի դեմս «Քանաքեռ» մասնաճյուղի կառավարիչ Հայկ Պետրոսյանի, ով գործում է 10.02.2017թ. տրված 701-02 լրագրագրի հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ Պրինցիպալ, ի դեմս Տնօրեն Արամայիս Մինոնի Գրիգորյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին անվանվելով «Կողմեր», հիմք ընդունելով միմյանց միջև 18/07/2017թ.-ին կնքված թիվ GV17-0027 Ֆինանսավորման գործիքներ տրամադրելու հիմնական պայմանագիր, կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ «Համաձայնագիր», հետևյալի մասին...

**1. ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐԻ ԱՆԱՐԿԱՆ**

- 1.1. Համաձայնագիրը հանդիսանում է 18/07/2017թ.-ին կնքված թիվ GV17-0027 Ֆինանսավորման գործիքներ տրամադրելու հիմնական պայմանագրի (այսուհետ՝ Գլխավոր պայմանագիր) անբաժանելի մասը, համաձայն որի Բանկը Պրինցիպալի համար բացում է 88,000,000 (ութսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկային գործառնությունների սահմանաչափ:
- 1.2. Համաձայնագրով Բանկը 1.1. կետում նշված սահմանաչափի սահմաններում Պրինցիպալին տրամադրում է կանխավճարի բանկային երաշխիք 60,000,000.00 (վաքսուն միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով՝ ի ապահովումն ՀՀ Ֆինանսների նախարարության ՀՀ մշակույթի նախարարության պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական զննման պայմանագիր N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱԸԶԲ-17/38-1», այսուհետ՝ Բենեֆիցիար, կանխավճարի համար:
- 1.3. Բանկային երաշխիքը ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում է մինչև 19.07.2018թ.:
- 1.4. Բանկային երաշխիքը տրամադրվում է Պրինցիպալի կողմից Համաձայնագրի 1.5. կետում սահմանված վճարումները կատարելուց հետո:
- 1.5. Բանկային երաշխիքի տրամադրման համար Պրինցիպալը Բանկին միանվագ վճարում է միջնորդավճար՝ 1,200,000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ գումար և 5,000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ՝ երաշխիք-նամակի սպասարկման համար:
- 1.6. Համաձայնագրով պարտավորությունների կատարումն ապահովված է գրավով, համաձայն Կողմերի միջև 18/07/2017թ.-ին կնքված և նոտարական կարգով վավերացված թիվ G17-032077 և G17-032079 Երրորդ անձի(անձանց) անշարժ գույքի գրավի /հիփոթեքի/ պայմանագրերի և Պրինցիպալի՝ Բանկում սպասարկվող հաշվարկային հաշիվների շրջանառությանը:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

- 2.1. Բանկն իրավունք ունի՝
  - 2.1.1. Պահանջել Պրինցիպալից 2.3.2. կետում նշված ժամկետում վճարել Բենեֆիցիարին վճարված գումարը, իսկ այդ պահանջը չբավարարվելու դեպքում՝ բռնագանձում տարածելու գրավի առարկայի վրա,
  - 2.1.2. Համաձայնագրով մախստեսված ժամկետներում Պրինցիպալի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում՝ պարտքի գումարը ամփոփելի և ամակցեալ (օրենքով սահմանված) կարգով գանձել Պրինցիպալի բոլոր բանկերում սպասարկվող հաշվարկային, ընթացիկ, արտարժույթային, ավանդային և այլ բանկային հաշիվներից, որի համար սույն կետի համաձայն Պրինցիպալն Բանկին տալիս է իրավասություն և վերջինիս լիազորում է իր անունից վճարման հանձնարարականներ ներկայացնել ցանկացած բանկ՝ պարտքի գումարի, տոկոսների, տույժերի գանձման համար հասանելիք գումարների չափով,
  - 2.1.3. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Պրինցիպալի սնանկացման հայց ներկայացնել դատարան,
  - 2.1.4. Համաձայնագրի գործողության ընթացքում փաստաթղթային կամ անմիջականորեն վերահսկողություն սահմանել Պրինցիպալի կողմից բանկային երաշխիքով ապահովված պարտավորության կատարման նկատմամբ,
  - 2.1.5. Մոնիտորինգը կատարել ինչպես ինքնուրույնաբար՝ իր աշխատակիցների միջոցով, այնպես էլ իր կողմից պատշաճ կերպով լիազորված անկախ կազմակերպության /մասնագետի/ միջոցով,
  - 2.1.6. Պրինցիպալից պահանջել ներկայացնել ամերաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը Բանկային երաշխիքի նպատակային օգտագործման, Պրինցիպալի ֆինանսական վիճակի, վճարունակության, դրամարկրի և բանկային հաշիվների շարժի վերաբերյալ, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր:

2.2. Բանկը պարտավոր է՝

2.2.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանել Համաձայնագրի գաղտնիությունը,

2.2.2. Բենեֆիցիարից պահանջն ստանալուց հետո այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել Պրինցիպալին և վերջինիս համձնել պահանջի պատճենը՝ դրան վերաբերվող բոլոր փաստաթղթերով:

2.3. Պրինցիպալը պարտավոր է՝

2.3.1. Համաձայնագրի 2.2.2. կետում նշված փաստաթղթերն ստանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում Բանկին ներկայացնել Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջի հետ կապված անհրաժեշտ պարզաբանումները,

2.3.2. Վճարել Բանկի կողմից Բանկային երաշխիքով Բենեֆիցիարին վճարված գումարը՝ Բանկի պահանջը և վճարումը հաստատող փաստաթղթերը ստանալուց հետո 2/երկու/ բանկային օրվա ընթացքում,

2.3.3. Համաձայնագրի գործողության ընթացքում թույլատրել Բանկին իր մոտ կատարել Բանկային երաշխիքի նպատակային օգտագործման, ֆինանսատնտեսական գործունեության մոնիթորինգ, ներկայացնել իր ֆինանսատնտեսական գործունեությունը արտացոլող հաշվետվություններ և ապահովել Բանկի կողմից պահանջվող բոլոր այլ փաստաթղթերի տրամադրումը վերջինիս պահանջը ներկայացնելու պահից 3(երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

2.3.4. Կրել պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր կողմից Բանկին ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատության համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.1. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունքում Համաձայնագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ կան մասնակիորեն չկատարելու Կողմերին չի ազատում պատասխանատվությունից:

3.2 2.3.2. կետում նշված ժամկետում երաշխիքի գումարը Բանկին չվճարելու դեպքում, ժամկետանց գումարի մկատմամբ մինչև փաստացի մարումը հաշվարկվում են տոկոսներ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի եռապատիկի չափով, որը Համաձայնագիրը կնքելու պահին կազմում է 36%:

3.3. Հաշվարկված տոկոսների և տույժերի վճարումը Պրինցիպալին չի ազատում Համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումից:

4. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՑՆԵՐ

4.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրելու պահից և գործում է մինչև Համաձայնագրով նախատեսված Կողմերի պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

4.2. Համաձայնագրում Կողմերի համաձայնությամբ կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք օրինական են միայն այն դեպքում, եթե, դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից:

4.3. Համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը պարտադիր է Կողմերի իրավահաջորդների համար:

4.4. Համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով, 2 /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԲԱՆԿ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀ, քաղաք Երևան, Նալբանդյան 48

ՀՊ N 103002101154

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ «Զանաթե» մ/Ը

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մարկավազի 72/9

Ֆիքսային հեռ. (010) 37-25-32

Էլ. փոստի ասցեն businessbank.am

Մեկնումները կատարելու համար՝ Հայկ Պետության



ՊՐԻՆՑԻՊԱԼ

«ԱՐՀՈՎԵՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Դավթաշեն 4 թ., 17/1շ., 14 բն.



Սիմոնի Գրիգորյան

Հայկաբեկ Գրիգորյան



# ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
«ՔԱՆԱՔԵՌ» ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂ  
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»  
ФИЛИАЛ «КАНАКЕР»  
“ARMBUSINESSBANK” CJSC  
“QANAQER” BRANCH

N 529-32

«19» 07 2017թ.

ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարություն

ՊՐԻՆՑԻՊԱԼ՝ «ԱՐԶՈՎԵՆ» ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԻՓ N E17-000145

1. Մույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարությունը հանդիսանում է

(անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար)՝ «ԱՐԶՈՎԵՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև

(անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

19.07.2017թ-ին կնքված N 529-32

Երաշխիքի պայմանագրի

կանխավճարի (ստանդարտ)

2. Երաշխիքը

(եթա

անվերապահ

բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված պայմաններում ձևակերպում

ներկայացված և համապատասխան պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

60,000,000 (վաթսու հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝

Վճարում)՝ լիարժեքով երաշխիքի գումարի՝ պահանջարկից հետո

5 (հինգ)

աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Վճարումի կատարվում է բենեֆիցիարի

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ՝ բանկում բացված 115000714333380

(բանկի անվանումը)

(բանկաին Լազրի հաշվարկ)

բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով:

3. Մույն Երաշխիքն անհետկարելի է

4. Մույն Երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է 19.07.2017թ-ից մինչև 19.07.2018թ-ը նկատյալ

(ամիսը ամսաթիվը տարեթիվը) (ամիսը ամսաթիվը տարեթիվը)

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին դրամային ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը

1) 19.07.2017թ-ին կնքված թիվ 117-000145 պայմանագիրը

2) Պայմանագրային սրբադրվածությունների խախտման հիմնավորումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված

պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ)

Պնդության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում՝ որպես բենեֆիցիար պարզ է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը:

աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8.Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իյն օրինակը:

9.Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում ասվա չեն բաժարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է, սուսմանը՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար 0.01 չափով: Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով:

10.Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

11.Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, լայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման սասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

12.Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

13.Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Մասնաճյուղի կառավարիչ՝



Հայկ Պետրոսյան



Ժամի պետի ժ/պ \_\_\_\_\_ Ի իլիք Արադյան

19.07.2017թ.

(ամիսը, ամսաթիվը տարեթիվը)





English: 44, y. Ulyanov St. Garipjanovskiy T2/9, Moscow (+37460) 37 25 32; E-mail: garipjan@armbusinessbank.am; Web: www.armbusinessbank.am  
 Address: 44, Ulyanov St. Yerevan, RA. Telephone: (+37460) 37 25 32; E-mail: garipjan@armbusinessbank.am; Web: www.armbusinessbank.am  
 Address: T2/9 Z. Seifanova, Yerevan, Armenia. Telephone: (+37460) 37 25 32; E-mail: armaz@armbusinessbank.am; Web: www.armbusinessbank.am